

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Πρακτικού της 01<sup>ης</sup> / 2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου**

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 28 Ιανουαρίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα , ύστερα από την 247 / 23-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής διαπίστωσε ότι από τα 07 μέλη της **ήταν :**

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Σταυρακάκης Μηνάς του Μιχαήλ , Πρόεδρος Ο.Ε	1. Κονδυλάκης Χαράλαμπος του Γεωργ.
2. Τριγωνάκης Χαρίλαος του Γεωργίου	2.
3. Θεοδοσάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ	3.
4. Κεφαλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη	
5. Ψαράκης Ιωάννης του Αποστόλου	
6. Αγαπουλάκης Εμμανουήλ του Ελευθερίου	

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ιωάννης Μεραμβελιωτάκης για την τήρηση των πρακτικών . Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια γνωστοποίησε προς τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής ότι υπάρχουν τα παρακάτω επείγοντα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης : **1.**Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον «Καθορισμό συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού» **2.** Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, είδος Β': Μηχανήματα εκσκαφείς ( μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με κλειστή καμπίνα και υδραυλική σφύρα)» .

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής ανέφερε ότι η συζήτηση αυτών των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ζητείται επειδή η αναγκαιότητα λήψης των σχετικών αποφάσεων προέκυψε μετά την σύνταξη του πίνακα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

**Η Οικονομική επιτροπή αποδέκτηκε ομόφωνα να συζητηθούν αυτά τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης .** Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε ως κατωτέρω τα θέματα της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης και άρχισε η συζήτησή τους :

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η/Δ (1<sup>ο</sup>): «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον «Καθορισμό συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : « ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

**ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε**

**ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ**  
**Δήμαρχος Βιάννου**

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η/Δ (2<sup>ο</sup>): «Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, είδος Β': Μηχανήματα εκσκαφείς ( μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με κλειστή καμπίνα και υδραυλική σφύρα)» .**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Θέτω υπόψη σας την από 27-01-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών η οποία αναφέρει : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, Ν. 4412/2016, σε συνδιασμό με το άρθρο 132 παρ. α εδ. Γ, υποπαράγραφος ββ Ν 4412/2016 και το με ημερομηνία 29/11/2019 έγγραφο της εταιρίας Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. με θέμα « Αίτημα τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, είδος Β' : Μηχανήματα εκσκαφείς ( μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με κλειστή καμπίνα και υδραυλική σφύρα) » ζητάμε να αποφασίσει το Δ.Σ. την παράταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 5780/05-08-2019 σύμβασης, για δύο (2) μήνες και έως τις 5/2/2020 για τους εξής λόγους που επικαλείται το έγγραφο: Όπως πληροφορήθηκε η εταιρία Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. , από τον Οίκο κατασκευής CNH Industrial Italia SPA, η κατασκευή του μηχανήματος θα καθυστερήσει λόγω αυξημένων παραγγελιών για μηχανήματα αυτής της κατηγορίας. Πρόκειται για εξειδικευμένο μηχάνημα έργου, με πλούσιο πρόσθετο εξοπλισμό πέραν της βασικής έκδοσης για το οποίο αναμένονται αρκετά εξαρτήματα από υποπρομηθευτές γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην κατασκευή του.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ»**

Συμπληρωματικά σας γνωρίζω ότι η επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης με την από 29-11-2019 εισήγήθηκε την παράταση της σύμβασης για δύο μήνες και έως τις 05-02-2020 . Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την από 27-01-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Την παράταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 5780/05-08-2019 σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, είδος Β': Μηχανήματα εκσκαφείς ( μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με κλειστή καμπίνα και υδραυλική σφύρα)» , για δύο (2) μήνες και έως τις 05/02/2020 για τους λόγους που επικαλείται στο έγγραφό της η εταιρία Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

**ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε**

**ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την Διενέργεια και Αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010**: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Σύμφωνα με το **άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016**, όπως ισχύει: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
  - β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
  - γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
  - δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
  - ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
  - στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
  - ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
  - η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης
- 2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ. επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.
- 3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
- 4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
- 6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.
- 7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) [...] ε)Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226). Σύμφωνα με το **άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016**, σχετικά με το

Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου» ενώ σύμφωνα με το **άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016**:«Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του». Σύμφωνα με το **άρθρο 13 παρ. 2 του ΚΔΔ** :«Τα συλλογικά όργανα , αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά , συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη». Θέτω υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα .

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της**

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
- Τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων ,
- την από 28-01-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, **να αποφασίσει :**

**1.Να συγκροτήσει την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αποτελούμενη από τρία μέλη , και συγκεκριμένα :**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Τσακμόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου	ΠΕ 1 Οικονομικού Λογιστικού
2	Κατζηλάκη Πελαγία του Νικήτα	ΔΕ 1 Διοικητικού
3	Κικάκη Θάλεια του Γεωργίου	ΔΕ 1 Διοικητικού
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου	ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού
2	Παπαμαστοράκης Γεώργιος του Δημητρίου	ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3	Βλαχάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου	ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Τσακμόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Κατζηλάκη Πελαγία του Νικήτα .

**2.Να συγκροτήσει την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Υπηρεσιών αποτελούμενη από τρία μέλη, και συγκεκριμένα :**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου	ΔΕ 1 Διοικητικού
2	Παπαμαστοράκης Γεώργιος του Δημητρίου	ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός
3	Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου	ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Τσακμόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου	ΠΕ 1 Οικονομικού Λογιστικού
2	Λασηθιωτάκης Μιχαήλ	ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος
3	Μαυρογιαννάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου	ΔΕ 30 Τεχνίτης υδραυλικός

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου .

**3. Η κάθε επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:**

- α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
- β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
- γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
- δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

**4.Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.**

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 , τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων , την από 28-01-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**1.Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αποτελούμενη από τρία μέλη , και συγκεκριμένα :**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Τσακμόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου	ΠΕ 1 Οικονομικού Λογιστικού
2	Κατζηλάκη Πελαγία του Νικήτα	ΔΕ 1 Διοικητικού
3	Κικάκη Θάλεια του Γεωργίου	ΔΕ 1 Διοικητικού
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου	ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού
2	Παπαμαστοράκης Γεώργιος του Δημητρίου	ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3	Βλαχάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου	ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Τσακμόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Κατζηλάκη Πελαγία του Νικήτα .

**2.Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Υπηρεσιών αποτελούμενη από τρία μέλη, και συγκεκριμένα :**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου	ΔΕ 1 Διοικητικού
2	Παπαμαστοράκης Γεώργιος του Δημητρίου	ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός
3	Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου	ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Τσακμόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου	ΠΕ 1 Οικονομικού Λογιστικού
2	Λασηθιωτάκης Μιχαήλ	ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος
3	Μαυρογιαννάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου	ΔΕ 30 Τεχνίτης υδραυλικός

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου .

**3. Η κάθε επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:**

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

**4.** Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

**ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε**

**ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ**  
**Δήμαρχος Βιάννου**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την αξιολόγηση ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010**: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» . Σύμφωνα με το **άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν.4412/2016**, όπως ισχύει: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
- β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
- γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
- δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
- ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
- στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
- ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.

7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

11. α) [...] Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που



είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). [...] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

Σύμφωνα με το **άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016**, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.» ενώ σύμφωνα με το **άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016**: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του» .

Η Οικονομική Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να συγκροτήσει την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 .

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και:**

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
- τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων ,
- την από 28-01-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Δνσης Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών , **να αποφασίσει :**

**1. Να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τρία μέλη, ως εξής:**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου	ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού
2	Τζανάκης Νικόλαος του Γεωργίου	ΔΕ 28 Χειρ. Μηχανημάτων έργων
3	Νεραντζάκης Κων/νος του Νικήτα	ΔΕ 29 Οδηγός αυτοκινήτου
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου	ΔΕ1 Διοικητικού
2	Καπελώνης Βασίλειος του Θεοδώρου	ΔΕ29 Οδηγός αυτοκινήτου (απορριμματοφόρου)
3	Σπουγιαδάκης Εμμανουήλ του Αριστομένη	ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργου

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου .

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.

**2.Να συγκροτήσει την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τρία μέλη, ως εξής :**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Κικάκη Θάλεια του Γεωργίου	ΔΕ 1 Διοικητικού
2	Βλαχάκης Εμμανουήλ του Κωνσ/νου	ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων
3	Γουρνιεζάκης Γεώργιος του Δημητρίου	ΔΕ 28 χειριστής μηχ/των έργου
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Κατζηλάκη Πελαγία του Νικήτα	ΔΕ 1 Διοικητικός
2	Ζερβουδάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ	ΔΕ 28 χειριστής μηχ/των έργου
3	Δεληγιάννης Παναγιώτης του Ιωάννη	ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Κικάκη Θάλεια του Γεωργίου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Βλαχάκης Εμμανουήλ του Κων/νου .

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και

εκτέλεσης. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ,τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων, την από 28-01-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Δνσης Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

- 1. Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τρία μέλη, ως εξής:**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου	ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού
2	Τζανάκης Νικόλαος του Γεωργίου	ΔΕ 28 Χειρ. Μηχανημάτων έργων
3	Νεραντζάκης Κων/νος του Νικήτα	ΔΕ 29 Οδηγός αυτοκινήτου
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου	ΔΕ1 Διοικητικού
2	Καπελώνης Βασίλειος του Θεοδώρου	ΔΕ29 Οδηγός αυτοκινήτου (απορριμματοφόρου)
3	Σπουγιαδάκης Εμμανουήλ του Αριστομένη	ΔΕ28 Χειριστής Μηχ. Έργου

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Παπαδάκη Μαρίνα του Θεοδώρου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου .

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.

- 2. Συγκροτήσει την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τρία μέλη, ως εξής :**

A/A	Τακτικά μέλη	Ιδιότητα
1	Κικάκη Θάλεια του Γεωργίου	ΔΕ 1 Διοικητικού
2	Βλαχάκης Εμμανουήλ του Κωνστ/νου	ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων
3	Γουρνιζάκης Γεώργιος του Δημητρίου	ΔΕ 28 χειριστής μηχ/των έργου
	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>	<b>Ιδιότητα</b>
1	Κατζηλάκη Πελαγία του Νικήτα	ΔΕ 1 Διοικητικός
2	Ζερβουδάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ	ΔΕ 28 χειριστής μηχ/των έργου
3	Δεληγιάννης Παναγιώτης του Ιωάννη	ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Κικάκη Θάλεια του Γεωργίου και Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Βλαχάκης Εμμανουήλ του Κων/νου .

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

**ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε**

**ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ**  
**Δήμαρχος Βιάννου**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : «Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης των Προσφορών των έργων,όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει τα 60.000,00 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, για το έτος 2020»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.»

Β. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.»

Γ. Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226)

Με το αρ. πρωτ. 200/15-01-2020 Πρακτικό κλήρωσης έγινε η ανάδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και ελέγχου / αξιολόγησης των Προσφορών των έργων εκτιμώμενης αξίας έως 60.000,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), για το έτος 2020. **Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:**

Να συγκροτήσει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης των Προσφορών, των έργων όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 60.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, για το έτος 2020, τα μέλη της οποίας κληρώθηκαν, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 200/15-01-2020 Πρακτικό της επιτροπής, που διενήργησε δημόσια κλήρωση, αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:

**Τακτικά Μέλη:**

- α) Παπαμαστοράκης Γεώργιος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών-Υπάλληλος Δήμου Βιάννου
- β) Λιοντάκη Σοφία ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός- Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος
- γ) Τρουλλινός Στυλιανός ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός- Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

**Αναπληρωματικά Μέλη :**

α) Δαγκωνάκη Ζαχαρένια ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

β) Χουλάκη Μαρία – Μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ- Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

γ) Τσισμενάκης Εμμανουήλ ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός - Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

**Πρόεδρος της επιτροπής** ορίζεται ο υπάλληλος Παπαμαστοράκης Γεώργιος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών-Υπάλληλος Δήμου Βιάννου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τις παρ. 3 & 8<sup>α</sup> του άρθρου 221 του Ν. 4412 / 2016 , το 200 / 15-01-2020 πρακτικό κλήρωσης , τις γνώμες των μελών της , και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών, των έργων όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 60.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, για το έτος 2020, τα μέλη της οποίας κληρώθηκαν, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 200/15-01-2020 πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:

#### **Τακτικά Μέλη:**

- α) Παπαμαστοράκης Γεώργιος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών-Υπάλληλος Δήμου Βιάννου
- β) Λιοντάκη Σοφία ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός- Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος
- γ) Τρουλλινός Στυλιανός ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός- Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

#### **Αναπληρωματικά Μέλη :**

- α) Δαγκωνάκη Ζαχαρένια ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος
- β) Χουλάκη Μαρία – Μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ- Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος
- γ) Τσισμενάκης Εμμανουήλ ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός - Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

**Πρόεδρος της επιτροπής** ορίζεται ο υπάλληλος Παπαμαστοράκης Γεώργιος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών-Υπάλληλος Δήμου Βιάννου.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

**ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε**

**ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ**  
**Δήμαρχος Βιάννου**

**ΘΕΜΑ 4ο : «Ορισμός Δικηγόρου (αγωγή εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε.»)**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια .Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.

Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:

«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη **συμφωνία** με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του.

2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.

3. Σε περίπτωση που **δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία**, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»

Σύμφωνα με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 «μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3919/2011 [...] δηλαδή την κατάργηση των κατωτάτων ορίων δικηγορικών αμοιβών, όταν δεν υφίσταται έγκυρη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΑ και του δικηγόρου, η οποία συνιστά το προϊόν διαβούλευσης των συμβαλλόμενων μερών, συνοδευόμενη από **αιτιολογημένη** ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τότε η αμοιβή καταλείπεται ακαθόριστη ως προς το ύψος της και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της. [...] Η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή ενισχύεται ενόψει και των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισεως και της οικονομικότητας, που ήδη έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά (άρθρο 1 του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, ν. 2362/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010), ως μερικότερων εκδηλώσεων του δημοσίου συμφέροντος, που διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες επιβάλλουν την εκπλήρωση των εκ του νόμου ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με την κατά το δυνατόν ηπιότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους για την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας [...] Περαιτέρω, αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή σύμφωνα με την οποία όταν δεν υφίσταται **αιτιολογημένη εγκριτική της αμοιβής απόφαση** πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων «νόμιμη» αμοιβή, δεν συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό του ν. 3919/2011, άγει δε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν υποβάλλεται από τον δικηγόρο έγγραφη πρόταση περί αμοιβής που υπολείπεται της «νόμιμης» προβλεπόμενης, πλην δεν επακολουθεί έγκυρη έγγραφη συμφωνία, πρέπει να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη από τον Κώδικα».

Με αγωγή κατά του Δήμου η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε.» που εδρεύει το Ηράκλειο και εκδίδει την τοπική εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ ζητά από το Δήμο να της καταβάλει το ποσό των 10.122,69 ευρώ νομιμότοκα για δημοσιεύσεις του Δήμου στην εφημερίδα αυτή .

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Καστελίου την 30η Οκτωβρίου 2019 . Σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 του Κ.Πολ.Δ. , οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα μέσα σε 100 μέρες από την κατάθεση της αγωγής.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι , με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο , προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξουσίου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση τον κ. Ροζάκη Άρη του Νικηφόρου , Δικηγόρο Ηρακλείου .

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει προβλεφθεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό σχετική πίστωση σε οικείο Κ.Α εξόδων .

Με βάση τα παραπάνω καλώ την Οικονομική επιτροπή αφού λάβει υπόψη της : την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , το άρθρο 281 του Ν.3463/06 , τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) , την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 , το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι , με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο , τις πιστώσεις του υπό σύνταξη προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου , την αγωγή κατά του Δήμου η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε» , **να αποφασίσει :**

- 1.Να αναθέσει τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης για την αγωγή κατά του Δήμου της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε» που εδρεύει το Ηράκλειο και εκδίδει την τοπική εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Καστελίου την 30η Οκτωβρίου 2019, στο δικηγόρο Ηρακλείου κ. Ροζάκη Άρη του Νικηφόρου , τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης.
- 2.Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου ύψους 600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , ως εύλογη για την υπόθεση αυτή».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , το άρθρο 281 του Ν.3463/06 , τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) , την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 , το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι , με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο , τις πιστώσεις του υπό σύνταξη προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου , την αγωγή κατά του Δήμου η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε» , τις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω στην εισήγηση , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Αναθέτει τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης για την αγωγή κατά του Δήμου της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε» που εδρεύει το Ηράκλειο και εκδίδει την τοπική εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Καστελίου την 30η Οκτωβρίου 2019, στο δικηγόρο Ηρακλείου κ. Ροζάκη Άρη του Νικηφόρου , τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης.
- 2.Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου ύψους 600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , ως εύλογη για την υπόθεση αυτή .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : «Ορισμός Δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής για την επιβολή Διοικητικού προστίμου από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια .Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.

Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:

«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη **συμφωνία** με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του.

2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.

3. Σε περίπτωση που **δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία**, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»

Σύμφωνα με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 «μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3919/2011 [...] δηλαδή την κατάργηση των κατωτάτων ορίων δικηγορικών αμοιβών, όταν δεν υφίσταται έγκυρη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΑ και του δικηγόρου, η οποία συνιστά το προϊόν διαβούλευσης των συμβαλλόμενων μερών, συνοδευόμενη από **αιτιολογημένη** ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τότε η αμοιβή καταλείπεται ακαθόριστη ως προς το ύψος της και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της. [...] Η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή ενισχύεται ενόψει και των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας, που ήδη έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά (άρθρο 1 του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, ν. 2362/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010), ως μερικότερων εκδηλώσεων του δημοσίου συμφέροντος, που διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες επιβάλλουν την εκπλήρωση των εκ του νόμου ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με την κατά το δυνατόν ηπιότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους για την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας [...] Περαιτέρω, αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή σύμφωνα με την οποία όταν δεν υφίσταται **αιτιολογημένη εγκριτική της αμοιβής απόφαση** πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων «νόμιμη» αμοιβή, δεν συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό του ν. 3919/2011, άγει δε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν υποβάλλεται από τον δικηγόρο έγγραφη πρόταση περί αμοιβής που υπολείπεται της «νόμιμης» προβλεπόμενης, πλην δεν επακολουθεί έγκυρη έγγραφη συμφωνία, πρέπει να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη από τον Κώδικα».

Με την 05/2019/2132.3/4319/19/18-10-2019 απόφαση του Λιμενάρχη Ηρακλείου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε βάρος του Δήμου ποσού 2.000,00 ευρώ επειδή όπως αναφέρει η απόφαση ο Δήμος κατασκεύασε τοιχίο από πέτρες και τσιμεντοκονία συνολικού μήκους 22 μέτρων έμπροσθεν του καταστήματος «ΦΑΡΟΣ» στην περιοχή Χόνδρος Βιάννου χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια . Κατά της απόφασης αυτή

επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης . Για το λόγο αυτό απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση τον κ. Ροζάκη Άρη του Νικηφόρου , Δικηγόρο Ηρακλείου .

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει προβλεφθεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό σχετική πίστωση σε οικείο Κ.Α εξόδων .

Με βάση τα παραπάνω καλώ την Οικονομική επιτροπή αφού λάβει υπόψη της : την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , το άρθρο 281 του Ν.3463/06 , τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) , την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 , το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο, τις πιστώσεις του υπό σύνταξη προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου , την 05/2019/2132.3/4319/19/18-10-2019 απόφαση του Λιμενάρχη Ηρακλείου , **να αποφασίσει :**  
1.Να αναθέσει τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του Δήμου ποσού 2.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα την άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απόφασης αυτής , στο δικηγόρο Ηρακλείου κ. Ροζάκη Άρη του Νικηφόρου , τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης.  
2.Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου ύψους 600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , ως εύλογη για την υπόθεση αυτή».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , το άρθρο 281 του Ν.3463/06 , τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) , την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 , το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο, τις πιστώσεις του υπό σύνταξη προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου , την 05/2019/2132.3/4319/19/18-10-2019 απόφαση του Λιμενάρχη Ηρακλείου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Αναθέτει τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του Δήμου ποσού 2.000,00 ευρώ από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου , και συγκεκριμένα την άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της 05/2019/2132.3/4319/19/18-10-2019 απόφασης του Λιμενάρχη Ηρακλείου , στο δικηγόρο Ηρακλείου κ. Ροζάκη Άρη του Νικηφόρου , τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης .
2. Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου ύψους 600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , ως εύλογη για την υπόθεση αυτή .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου



**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> : «Έγκριση εξόδων μετακίνησης Προέδρου Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου στα Καλάβρυτα»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Ο κ. Αριστομένης Συγγελάκης Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου μετέβη στα Καλάβρυτα ως εκπρόσωπος του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώθηκαν για την 76<sup>η</sup> επέτειο του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων από τα Γερμανικά Στρατεύματα κατοχής . Επίσης συμμετείχε και στη Γενική Συνέλευση του «Δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα»» , στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος . Η μετάβαση ήταν κατεπείγουσα επειδή ο Δήμος δεν είχε την κατάλληλη ενημέρωση έγκαιρα προκειμένου να εγκριθεί η μετακίνηση αυτή πριν πραγματοποιηθεί .

Η μετάβαση του κ. Συγγελάκη από το Ηράκλειο προς την Αθήνα έγινε αεροπορικά στις 13 Δεκεμβρίου 2019 και η επιστροφή του από την Αθήνα έγινε πάλι αεροπορικά στις 14 Δεκεμβρίου 2019 . Η μετάβαση καθώς και η επιστροφή από Αθήνα προς Καλάβρυτα και αντίστροφα έγινε με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ . Το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης υπολογίζεται στα 350,00 € .

Για το λόγο αυτό ζητείται η εκ των υστέρων έγκριση της Οικονομικής επιτροπής για την εκτός έδρας μετακίνηση κ. Αριστομένη Συγγελάκη Προέδρου της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου του Δήμου , για εκτέλεση υπηρεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω και ως επιβεβλημένη .

**Η Οικονομική επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσει :**

Να εγκρίνει εκ των υστέρων και ως επιβεβλημένη την εκτός έδρας μετακίνηση του κ. Αριστομένη Συγγελάκη Προέδρου της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου στα Καλάβρυτα ως εκπρόσωπος του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώθηκαν για την 76<sup>η</sup> επέτειο του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων από τα Γερμανικά Στρατεύματα κατοχής και για να συμμετάσχει και στη Γενική Συνέλευση του «Δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα»» , στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος , και για εκτέλεση υπηρεσίας όπως αναφέρεται στην εισήγηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα . Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει εκ των υστέρων και ως επιβεβλημένη την εκτός έδρας μετακίνηση του κ. Αριστομένη Συγγελάκη Προέδρου της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου στα Καλάβρυτα ως εκπρόσωπος του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώθηκαν για την 76<sup>η</sup> επέτειο του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων από τα Γερμανικά Στρατεύματα κατοχής και για να συμμετάσχει και στη Γενική Συνέλευση του «Δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα»» , στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος , και για εκτέλεση υπηρεσίας όπως αναφέρεται στην εισήγηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

**ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε**

**ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ**

**Αριθμός απόφασης : 09 / 2020**

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> : «Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : « Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 20-12-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜ του έργου «Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες – Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

**I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

1. Η με αρ.01/2018 τεχνική μελέτη του έργου "**ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ**» Προϋπολογισμού 138.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου .

2. Με τις υπ'αρ.**143/2018 & 185/2018** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθ' 1/2018 Μελέτη, η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου και ορίστηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.

3. Με την υπ'αρ.πρωτ.**3719/29-06-2018** δημόσια διακήρυξη του Δήμου Βιάννου έγινε γνωστή η διεξαγωγή του διαγωνισμού.

4. Με τις υπ'αρ.**241/2018 και 271/2018** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και με την με **αρ.59/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 41,03% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

5. Με τις με αριθ. πρωτ. 14326/17-10-2018 και 5642/24-05-2019 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε η νομιμότητα των 241/2018 και 271/2019 & 59/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Η εργολαβική σύμβαση ποσού **81.377,70 €** με ΦΠΑ υπογράφηκε στις **04-07-2019** με προθεσμία περαίωσης έως και 04-11-2019.

7. Με την με αρ. **207/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **04/02/2020**.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΕ055 με ΚΑ 2003ΣΕ05500005.

**II ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο παρών 1ος Α.Π.Κ.Σ. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

i.Μια νέα εργασία η οποία κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την άρτια εκτέλεση των εργασιών. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. **Η δαπάνη της εργασίας αυτής θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα του έργου.**

ii.Τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση των υπολειπόμενων.

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **64.467,33 €** , τα απρόβλεπτα που παραμένουν είναι **24,31 €**, ή δαπάνη της Αναθεώρησης στο ποσό των **1.135,54 €** , η δαπάνη του ΦΠΑ στο ποσό των **15.750,52 €** και τέλος η συνολική δαπάνη της Σύμβασης (με τον ΦΠΑ) διαμορφώνεται στο ποσό των **81.377,70 €** δηλαδή χωρίς μεταβολή από το εγκεκριμένο ποσό της Σύμβασης.Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν απαιτεί έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 59/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 01/2018 τεχνική μελέτη.

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή** να εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜ του έργου «**Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες – Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜ του έργου «**Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες – Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου**», τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜ του έργου «**Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες – Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> : «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου με το 9149/23-12-2019 έγγραφό της εισηγήθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», το οποίο εκτελείται με την 349/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την **20-04-2020** και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, διότι κατά τους χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή** να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» μέχρι την **20-04-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το 9149/23-12-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» μέχρι την **20-04-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο :Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : « Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου με το 8976/12-12-2019 έγγραφό της εισηγήθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο : Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου», το οποίο εκτελείται με την 349/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την **15-03-2020** και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, διότι κατά τους χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών. **Καλείται η Οικονομική Επιτροπή** να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο :Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου» μέχρι την **15-03-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το 8976/12-12-2019 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο :Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου» μέχρι την **15-03-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

**ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> : «Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσω Περιφέρειας Κρήτης – υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι :

**«Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη:**

Με την υπ' αρ. 28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι: Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφερόμενη έκπτωση 41,56%.

Στον προσωρινό ανάδοχο απεστάλη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της διαδικασίας «Επικοινωνίας», πρόσκληση στις 09/05/2019, με αρ. πρωτ. 3511/09-05-2019 (ηλεκτρονική αποστολή 09/05/2019, ώρα 13:18:36) με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης που περιγράφονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής διακήρυξης. Ο προσωρινός μειοδότης, κατέθεσε τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στις 16/05/2019, μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και στις 17/05/2019, σε έντυπη μορφή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου με Αρ. Πρωτ. 3807/17-05-2019 (εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 της αναλυτικής διακήρυξης).

Η Επιτροπή, αφού συγκέντρωσε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και αφού έγινε έλεγχός τους, απέστειλε, στον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικό μήνυμα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, στις 18-06-2019 (ώρα 14:20:18), σύμφωνα με το με Αριθμ. Πρωτ. 4547/18-06-2019 Έγγραφο του Δήμου Βιάννου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Ο προσωρινός ανάδοχος, ζήτησε στις 25-06-2019 (ώρα 13:30:05) μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, παράταση 10 ημερών για την κατάθεση των των εν λόγω δικαιολογητικών, την οποία και έλαβε στις 26/06/2019 με το με αριθμ. πρωτ. 4758/26-06-2019 (Επικοινωνία ΕΣΗΔΗΣ 26/06/2019, ώρα 11:40:19).

Στις 19/09/2019, ο προσωρινός ανάδοχος, απέστειλε μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (ημερομηνία 19/09/2019 και ώρα 22:13:49), Έγγραφο με Θέμα «Λήξη Ισχύος Οικονομικής Προσφοράς», με το οποία ανακοινώνει στο Δήμο Βιάννου ότι δεν θα προβεί στην κατάθεση των αιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος της οικονομικής του προσφοράς και κατ' επέκταση αποσύρεται από το συγκεκριμένο έργο.

Στη συνέχεια, στη 01/10/2019, απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, πρόσκληση (Αριθμ. Πρωτ. 7032/01-10-2019 Δήμου Βιάννου) στον 2<sup>ο</sup> κατά σειρά μειοδότη (Εταιρεία ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ), σύμφωνα με το πρακτικό Ι του συγκεκριμένου έργου, με την οποία του ζητούνταν να προχωρήσει στην ανανέωση ή όχι της οικονομικής του προσφοράς και της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής που είχε καταθέσει.

Η εταιρεία ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ, κατέθεσε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στις 09/10/2019, ώρα 12:32:37, την αιτούμενη παράταση του χρόνου ισχύος της οικονομικής της προσφοράς και Έγγραφο για την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά

κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου, στις 12/10/2019 (Αριθμ. Πρωτ. 7518/10-10-2019 Δήμου Βιάννου).

Στις 31/10/2019, απεστάλη, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, μήνυμα προς την εταιρεία ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ, με πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

Τα συγκεκριμένα αιτούμενα δικαιολογητικά, κατατέθηκαν στις 10-11-2019 ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με αριθμό πρωτοκόλλου 8363/13-11-2019.

Η Επιτροπή συγκέντρωσε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και τα κατέγραψε αναλυτικά στον πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των συγκεκριμένων δικαιολογητικών και κατέληξε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1:

Η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό Ι το οποίο έχει ως εξής:

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:

**«Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή - Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης - υποέργο: Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης» (Α.Μ. 56/2018)**

Οι υπογράφωντες:

**1. Παπαμαστοράκης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος Δήμου Βιάννου, ως Πρόεδρος**

**2. Μπουζουνιέρακη Νίκη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος Δήμου Ηρακλείου, ως μέλος**

**3. Λιοντάκη Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος Δήμου Μινώα-Πεδιάδας, ως μέλος**

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει), που ορίστηκαν με την αριθμό **1/2018** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου (ΑΔΑ: ΨΙΕ1Ω94-ΡΓΔ), συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Βιάννου (Ανω Βιάννος), σήμερα 29-11-2019, ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο δεύτερος μειοδότης, στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο **«Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης - υποέργο: Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»** (συστημικός αριθμός διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 79147).

Με την υπ' αρ. 28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι: Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφερόμενη έκπτωση 41,56%.

Στον προσωρινό ανάδοχο απεστάλη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της διαδικασίας «Επικοινωνίας», πρόσκληση στις 09/05/2019, με αρ. πρωτ. 3511/09-05-2019 (ηλεκτρονική αποστολή 09/05/2019, ώρα 13:18:36) με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης που περιγράφονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής διακήρυξης. Ο προσωρινός μειοδότης, κατέθεσε τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στις 16/05/2019, μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και στις 17/05/2019, σε έντυπη μορφή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου με Αρ. Πρωτ. 3807/17-05-2019 (εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 της αναλυτικής διακήρυξης).

Η Επιτροπή, αφού συγκέντρωσε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και αφού έγινε έλεγχός τους, απέστειλε, στον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικό μήνυμα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, στις 18-06-2019 (ώρα 14:20:18), σύμφωνα με το με Αριθμ. Πρωτ. 4547/18-06-2019 Έγγραφο του Δήμου Βιάννου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Ο προσωρινός ανάδοχος, ζήτησε στις 25-06-2019 (ώρα 13:30:05) μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, παράταση 10 ημερών για την κατάθεση των των εν λόγω δικαιολογητικών, την οποία και έλαβε στις 26/06/2019 με το με αριθμ. πρωτ. 4758/26-06-2019 (Επικοινωνία ΕΣΗΔΗΣ 26/06/2019, ώρα 11:40:19).

Στις 19/09/2019, ο προσωρινός ανάδοχος, απέστειλε μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (ημερομηνία 19/09/2019 και ώρα 22:13:49), Έγγραφο με Θέμα «Λήξη Ισχύος Οικονομικής Προσφοράς», με το οποία ανακοινώνει στο Δήμο Βιάννου ότι δεν θα προβεί στην κατάθεση των αιτούμενων δικαιολογητικών,

καθώς έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος της οικονομικής του προσφοράς και κατ' επέκταση αποσύρεται από το συγκεκριμένο έργο.

Στη συνέχεια, στη 01/10/2019, απεστάλει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, πρόσκληση (Αριθμ. Πρωτ. 7032/01-10-2019 Δήμου Βιάννου) στον 2<sup>ο</sup> κατά σειρά μειοδότη (Εταιρεία ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ), σύμφωνα με το πρακτικό Ι του συγκεκριμένου έργου, με την οποία του ζητούνταν να προχωρήσει στην ανανέωση ή όχι της οικονομικής του προσφοράς και της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής που είχε καταθέσει.

Η εταιρεία ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ, κατέθεσε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στις 09/10/2019, ώρα 12:32:37, την αιτούμενη παράταση του χρόνου ισχύος της οικονομικής της προσφοράς και Έγγραφο για την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου, στις 12/10/2019 (Αριθμ. Πρωτ. 7518/10-10-2019 Δήμου Βιάννου).

Στις 31/10/2019, απεστάλη, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, μήνυμα προς την εταιρεία ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ, με πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

Τα συγκεκριμένα αιτούμενα δικαιολογητικά, κατατέθηκαν στις 10-11-2019 ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με αριθμό πρωτοκόλλου 8363/13-11-2019.

Η Επιτροπή συγκέντρωσε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και τα κατέγραψε αναλυτικά στον πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των συγκεκριμένων δικαιολογητικών και κατέληξε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1:

**Πίνακας 1: Υποβληθέντα δικαιολογητικά**

<b>α/α</b>	<b>Δικαιολογητικά</b>
	<b>Δικαιολογητικά κατά την περίοδο δημοπράτησης (24/12/2018)</b>
1	Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π.
2	Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3	Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης εταιρείας Γ.Ε.ΜΗ. & Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
4	Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
5	Μετοχολόγιο Εταιρείας
6	Φ.Ε.Κ. Δημοσιεύσεων Εταιρείας
7	Αντίγραφο Καταστατικού Εταιρείας
8	Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ εταιρείας για συμμετοχή στον Διαγωνισμό
9	Βεβαιώσεις Τ.Ε.Ε. μη πειθαρχικού αδικήματος στελεχών
10	Πίνακας Ανεκτέλεστου Υπολοίπου Έργων
11	Υ.Δ. ανεκτέλεστου Υπολοίπου Έργων
12	Βεβαιώσεις Ανεκτέλεστου Υπολοίπου Έργων
13	Βεβαίωση Περαιώσης Έργου
14	Ποινικά μητρώα όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας
15	Πιστοποιητικά πρωτοδικείου Εταιρείας και όλων το μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας
16	Εκτύπωση μέσω του συστήματος taxinet για τις δραστηριότητες της εταιρείας
17	Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ Εταιρείας, Κ/Ξ Εταιρείας, Έργων Εταιρείας & Έργου Κ/Ξ
18	Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ εταιρείας και στελεχών πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π.
19	Φορολογική ενημερότητα Εταιρείας & Κ/Ξ
20	Υ.Δ. περί μη επιβολής Προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
21	Υ.Δ. περί μη επιβολής αποφάσεων αποκλεισμού αιτιών άρθρου 78 του Ν.4412/16
22	Υ.Δ. περί λοιπών περιπτώσεων αποκλεισμού
	<b>Δικαιολογητικά μετά την πρόσκληση (31/10/2019)</b>
1	Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2	Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης εταιρείας Γ.Ε.ΜΗ. & Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
3	Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
4	Μετοχολόγιο Εταιρείας
5	Βεβαιώσεις Τ.Ε.Ε. μη πειθαρχικού αδικήματος στελεχών
6	Πίνακας Ανεκτέλεστου Υπολοίπου Έργων



7	Υ.Δ. ανεκτέλεστου Υπολοίπου Έργων
8	Βεβαιώσεις Ανεκτέλεστου Υπολοίπου Έργων
9	Βεβαιώσεις Περαιώσης Έργου
10	Ποινικά μητρώα όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας
11	Πιστοποιητικά πρωτοδικείου Εταιρείας και όλων το μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας
12	Εκτύπωση μέσω του συστήματος taxisnet για τις δραστηριότητες της εταιρείας
13	Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ Εταιρείας, Έργων Εταιρείας
14	Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ εταιρείας και στελεχών πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π.
15	Φορολογική ενημερότητα Εταιρείας

Η Επιτροπή ολοκληρώνοντας το πρακτικό, προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «**ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**» με έκπτωση 33,00 % και με δαπάνη 108.064,51 € (πλέον ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Σ1</b>	<b>78.761,58 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	14.177,08 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Σ2</b>	<b>92.938,66 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	13.940,80 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>106.879,46 €</b>
Αναθεώρηση	1.185,05 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>108.064,51 €</b>
ΦΠΑ 24%	25.935,48 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>133.999,99 €</b>

Το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Άνω Βιάννος, 29/11/2019

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

**Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει :**

1.Την έγκριση του πρακτικού Π και την κατακύρωση της εκτέλεσης του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσω Περιφέρειας Κρήτης – υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης**» στην «**ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**», με μέση έκπτωση 33,00% και με δαπάνη 108.064,51 € (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Σ1</b>	<b>78.761,58 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	14.177,08 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Σ2</b>	<b>92.938,66 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	13.940,80 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>106.879,46 €</b>
Αναθεώρηση	1.185,05 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>108.064,51 €</b>
ΦΠΑ 24%	25.935,48 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>133.999,99 €</b>

2.Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της με ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε προσφέροντα. Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.3 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το πρακτικό Π της επιτροπής διαγωνισμού του έργου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

1.Εγκρίνει το πρακτικό Π και κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης – υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης» στην «**ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**», με μέση έκπτωση **33,00%** και με δαπάνη **108.064,51 €** (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Σ1</b>	<b>78.761,58 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	14.177,08 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Σ2</b>	<b>92.938,66 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	13.940,80 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>106.879,46 €</b>
Αναθεώρηση	1.185,05 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>108.064,51 €</b>
ΦΠΑ 24%	25.935,48 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>133.999,99 €</b>

2.Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της με ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε προσφέροντα. Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.3 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> : «Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση– Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Καψαλών (παραλία – διασταύρωση δημοτικού δρόμου ‘Κερατόκαμπος-Άρβη’–Τίμιος Σταυρός-Κερατόκαμπος)»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : **«Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη:**

- Με την με αρ. 126 / 2019 Απόφαση της (Πρακτικού της 12ης / 2019 Συνεδρίασης 12/07/2019, ΑΔΑ: ΨΥΠΔΩ94-1ΡΒ), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βιάννου, ενέκρινε το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ – ΑΡΒΗ” - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ)».
- Η προαναφερόμενη απόφαση γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 27/08/2019 και ώρα 10:13:47 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας». Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση.
- Στον προσωρινό ανάδοχο απεστάλη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, πρόσκληση στις 16/09/2019, με αρ. πρωτ. 6735/16-09-2019 με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (10) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης που περιγράφονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής διακήρυξης.
- Ο προσωρινός μειοδότης, δεν κατέθεσε τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των 10 ημερών και εστάλη προς αυτόν νέα πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 6988/27-09-2019 του Δήμου Βιάννου με προθεσμία 5 ημερών, μέσω της διαδικασίας Επικοινωνίας του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στις 27/09/2019 και ώρα 11:08:43.
- Τα παραπάνω δικαιολογητικά και έγγραφα, υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Παρασκευή 27-09-2019 και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 της αναλυτικής διακήρυξης, κατατέθηκαν και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 7017/30-09-2019).
- Η Επιτροπή συγκέντρωσε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και αφού έγινε έλεγχός τους, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικό μήνυμα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις 07-11-2019, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, τα οποία και κατατέθηκαν στις 08-11-2019 και ώρα 13:28:43 ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με αριθμό πρωτοκόλλου 8330/12-11-2019. Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε τον φάκελο των δικαιολογητικών όπως αυτά κατατέθηκαν μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23.2 της διακήρυξης τόσο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς (01-04-2019), όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών (27-09-2019)  
Η Ε.Δ. θεώρησε ότι αποδεικνύεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου στον επικείμενο διαγωνισμό και συνέταξε το πρακτικό ΙΙ το οποίο έχει ως εξής:

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι Ι**

Διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή

του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Καψαλών (παράλια – διασταύρωση δημοτικού δρόμου ‘Κερατόκαμπος - Άρβη’ - Τίμιος Σταυρός - Κερατόκαμπος)»

Προϋπολογισμού: 322.580,65 € (πλέον Φ.Π.Α).

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. Την με αρ. **19PROC004501007** Διακήρυξη

---

Στο Ηράκλειο σήμερα **25/11/2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ** Οι υπογεγραμμένοι:

1. Εμμανουήλ Καργιαντουλάκης, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχ/κός
2. Ευαγγελία Στρατάκη, ΤΕ Μηχ/κος
3. Ευθυμία Σπύρου, ΤΕ Τοπογράφος Μηχ/κός

που αποτελούν την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με:

την απόφαση με αριθμό 21/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου (ΑΔΑ: ΩΖΙΧΩ94-85Λ) και την απόφαση με αριθμό 49/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου (ΑΔΑ: ΩΞΕ9Ω94-ΡΟ5), συνεδρίασαν στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου για την διεξαγωγή της παραπάνω δημοπρασίας.

#### **Ιστορικό:**

- Με την με αρ. 126 / 2019 Απόφαση της (Πρακτικού της 12ης / 2019 Συνεδρίασης 12/07/2019, ΑΔΑ: ΨΥΠΔΩ94-1ΡΒ), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βιάννου, ενέκρινε το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ – ΑΡΒΗ” - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ».
- Η προαναφερόμενη απόφαση γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 27/08/2019 και ώρα 10:13:47 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας». Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση.
- Στον προσωρινό ανάδοχο απεστάλη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, πρόσκληση στις 16/09/2019, με αρ. πρωτ. 6735/16-09-2019 με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (10) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης που περιγράφονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής διακήρυξης.
- Ο προσωρινός μειοδότης, δεν κατέθεσε τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των 10 ημερών και εστάλη προς αυτόν νέα πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 6988/27-09-2019 του Δήμου Βιάννου με προθεσμία 5 ημερών, μέσω της διαδικασίας Επικοινωνίας του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στις 27/09/2019 και ώρα 11:08:43.
- Τα παραπάνω δικαιολογητικά και έγγραφα, υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Παρασκευή 27-09-2019 και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 της αναλυτικής διακήρυξης, κατατέθηκαν και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 7017/30-09-2019).
- Η Επιτροπή συγκέντρωσε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και αφού έγινε έλεγχός τους, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικό μήνυμα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις 07-11-2019, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, τα οποία και κατατέθηκαν στις 08-11-2019 και ώρα 13:28:43 ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με αριθμό πρωτοκόλλου 8330/12-11-2019.

#### **Έλεγχος δικαιολογητικών**

Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε τον φάκελο των δικαιολογητικών όπως αυτά κατατέθηκαν μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο **23.2** της διακήρυξης τόσο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς (**01-04-2019**), όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών (**27-09-2019**)

1	2	3	4	6	7
α.α	Σχετ. άρθρο Διακήρυξης		Περιγραφή, Παρατηρήσεις	Έλεγχος κατά την ημερομηνία	
	Δικαιολογητικό.	Κριτήριο επιλογής		Υποβολής Προσφοράς (01/04/2019)	Υποβολής Δικαιολογ. (27/09/2019)
1	23.3.(α)	22.A.1	<p>Τέσσερα (4) αποσπάσματα ποινικών μητρώων μελών ΔΣ σύμφωνα με το πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 761233.1094708/20-02-2019 και το πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 884289.1281057/02-09-2019</p> <p>1) 29598/09.09.2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ  2) 256583/05.09.2019 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ  3) 57072/19.02.2019 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ  4) 6224/21.02.2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ</p>	v	v
2.α	23.3.β, 23.9 (β) 23.3.(ββ)	22.A.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Φορολογική ενημερότητα <u>εταιρείας</u> (ΑΦΜ 999084074/ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) με α.π 66271055, ημ. εκδ. 18 Φεβρουαρίου 2019 (Ισχύει μέχρι 18 Απριλίου 2019) και με α.π. 67346874/23 Σεπτεμβρίου 2019 (Ισχύει μέχρι 23 Οκτωβρίου 2019).</li> <li>Φορολογική ενημερότητα <u>Κοινοπραξίας</u> (ΑΦΜ 996978064/ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) με α.π 67269733, ημ. εκδ. 5 Σεπτεμβρίου 2019 (Ισχύει μέχρι 05 Οκτωβρίου 2019) και με α.π. 66270840/18 Φεβρουαρίου 2019 (Ισχύει μέχρι 18 Απριλίου 2019).</li> <li>Ένορκη βεβαίωση με αρ. 2701/20 Σεπτεμβρίου 2019 ενώπιον της Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας κ. Ευδοκίας Κοντέλη, σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού της παραγράφου 23.3 ββ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΕΞ12131/2018 /10001/12-1-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.</li> </ul>	v	v
2.γ			Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας και Κ/Ξίας με ημ. Έκδοσης 08-08-2019 με ισχύ έως 07-02-2020 (με α.π 419026/08-08-2019,Ε.Φ.Κ.Α.) και με ημ. Έκδοσης 01-04-2019 με ισχύ έως 30-09-2019 (με α.π 161326/01-04-2019,Ε.Φ.Κ.Α) και ημ. Έκδοσης 01-11-2019 με ισχύ έως 30-04-2020 (με α.π 1936/01-11-2019,Ε.Φ.Κ.Α.) και με ημ. Έκδοσης 20-11-2018 με ισχύ έως 17-05-2019 (με α.π 1690/20-11-2018,Ε.Φ.Κ.Α).	v	v
2.ε			Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ) για 6 έργα με ημ. Έκδοσης από 20-11-2018 έως 11-04-2019 και για 10 έργα με ημ. Έκδοσης από 08-07-2019 έως 04-11-2019, σύμφωνα με τους αντίστοιχους καταλόγους έργων από τις ΥΔ ανεκτέλεστου και βρίσκονται σε ισχύ.	v	v
2.ζ			Ασφαλιστική ενημερότητα δύο (2) στελεχών (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ και ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΡΩΝ) με πιστοποιητικά ΕΦΚΑ (ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ) με ημ έκδοσης 31/07/2019 και ισχύει έως 31/01/2020 (αρ. πρωτ. 726-31/07/2019) και με πιστοποιητικά ΕΦΚΑ (ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ) με ημ έκδοσης από 19/03/2019 και με ισχύ έως 19/09/2019 (αρ. πρωτ. 252-19/03/2019).	v	v

3	23.3.γ, 23.9 (β)	22 Α.4.β	Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου με α.π. 4887/2013/ 29-03-2013, με α.π. 16218/03-09-2019, με α.π. 16219/03-09-2019, 3819/2019, με ημερ/νία. 01-03-2019 και 3818/2019 με ημερ/νία 01-03-2019. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ γενικό με α.π. 761233.1094707 /20-02-2019 και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ γενικό με α.π. 884289.1281056/02-09-2019.	v	v
4	23.3. (ε)	22 Α.4. γ & ζ	Μία (1) Υ.Δ. με ημ/νία 24/09/2019 από την εκπρόσωπο κ. Ανδρούλα Σουρουλλά	v	v
5	23.3. (ε), 23.9 (β)	22.Α.4.θ	1 βεβαίωση ΤΕΕ με α.π. 2428/50281 (έκδοση 5/12/2018, ισχύ μέχρι 5/6/2019) για το 1ο στέλεχος Κανελλόπουλος Διονύσιος 1 βεβαίωση ΤΕΕ με α.π. 2427/79790 (έκδοση 5/12/2018, ισχύ μέχρι 5/6/2019) για το 2ο στέλεχος Σπανακάκης Νικόλαος 1 βεβαίωση ΤΕΕ με α.π. 987/79790 (έκδοση 21/05/2019, ισχύ μέχρι 21/11/2019) για το 2ο στέλεχος Σπανακάκης Νικόλαος 1 βεβαίωση ΤΕΕ με α.π. 988/50281 (έκδοση 27/05/2019, ισχύ μέχρι 27/11/2019) για το 1ο στέλεχος Κανελλόπουλος Διονύσιος Η εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν διαθέτει ενημερότητα πτυχίου (23.9.β)	v	v
6	23.3.στ, 23.9 (β)	22.Α.5	Δεν πραγματοποιείται ο έλεγχος. Η εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν διαθέτει ενημερότητα πτυχίου (23.9.β)	v	v
7	23.3	22.Α.9	Υ.Δ. με ημερομηνία 24/09/2019 της Ανδρούλας Σουρουλλά ως εκπροσώπου του οικον φορέα	v	v
8	23.4, 5 & 6	22.Β, Γ & Δ	Βεβαίωση ΜΕΕΠ Δ24/7882 (οδοποιία 2 <sup>η</sup> ) με ημ. έκδοσης 03/07/2018 και ισχύει έως 22/06/2021.	v	v
			Βεβαιώσεις ανεκτέλεστο και Υ.Δ. για το ανεκτέλεστο (και συγκεντρωτικός πίνακας) (23.5.α) με ημερομηνία 24-09-2019.	v	v
9	23.8, 23.9 (β)		Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης εταιρείας [α.π.761233.1094708/20-02-2019] Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης εταιρείας [α.π.884289.1281057/02-09-2019] Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ γενικό [α.π. 761233.1094707/20/02/2019] (παρ.23.8.5, περί μη λύσης κ.λ.π., με έκδοση το πολύ 3 μήνες πριν τον διαγωνισμό). Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ γενικό [α.π. 884289.1281056/02-09-2019] Καταστατικό Εταιρείας Ανακοίνωση ΓΕΜΗ (αρ. 28648/16-12-2013) Η εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν διαθέτει ενημερότητα πτυχίου (23.9.β)	v	v

Πιστοποιητικά χωρίς ψηφιακή υπογραφή ελέγχονται ως ακολούθως:

- Τα ΑΠΜ ελέγχονται εφόσον απαιτείται μέσω της ιστοσελίδας [www.ncris.gov.gr](http://www.ncris.gov.gr)

- Πιστοποιητικά και στοιχεία εταιρείας ελέγχονται κατά το δυνατόν από τις Ιστοσελίδες του ΓΕΜΗ: [www.businessregistry.gr/publicity/index](http://www.businessregistry.gr/publicity/index) και <https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>
- Στοιχεία ΜΕΕΠ ελέγχονται μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου υποδομών: <http://www.yplexd15.gr/default.aspx?tabid=130>
- Τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας ελέγχονται από την ιστοσελίδα <https://www1.gsis.gr/vpist>
- Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ ελέγχονται από την ιστοσελίδα <https://apps.ika.gr/eCheckInsurance/>

#### **Συμπεράσματα:**

Όπως προαναφέρεται ο πρώτος σε σειρά μειοδοσίας «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και σε εφαρμογή

1. Του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης
2. Του άρθρου 23 της Διακήρυξης

υπέβαλε τα αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής (δικαιολογητικά) για τον έλεγχο τους τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, όσο και σύμφωνα με την με α.π. 6735/16-09-2019 πρόσκληση και την 6988/27-09-2019 πρόσκληση του Δήμου Βιάννου και

Τα πιστοποιητικά ελέγχθηκαν και πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, όσο και κατά τον σημερινό έλεγχο.

#### **Η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 45,15 % με δαπάνη 176.943,82 € (πλέον Φ.Π.Α.) και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού.

Ηράκλειο 25 - 11- 2019

**Η Επιτροπή**

**Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει :**

1. Την έγκριση του πρακτικού Π και την κατακύρωση της εκτέλεσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ – ΑΡΒΗ” - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ)**» στην «**ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση έκπτωση **45,15%** και με δαπάνη **176.943,82 €** (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Π1</b>	<b>129.691,44 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.344,46 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Π2</b>	<b>153.035,90 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	22.955,39 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>175.991,29 €</b>
Αναθεώρηση	952,53 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>176.943,82 €</b>

ΦΠΑ 24%	42.466,52 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>219.410,34 €</b>

2. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της με ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε προσφέροντα. Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.3 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Την έγκριση του πρακτικού ΙΙ και την κατακύρωση της εκτέλεσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ – ΑΡΒΗ” - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ)**» στην «**ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση έκπτωση **45,15%** και με δαπάνη **176.943,82 €** (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Π1</b>	<b>129.691,44 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.344,46 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Π2</b>	<b>153.035,90 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	22.955,39 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>175.991,29 €</b>
Αναθεώρηση	952,53 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>176.943,82 €</b>
ΦΠΑ 24%	42.466,52 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>219.410,34 €</b>

2. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της με ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε προσφέροντα. Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.3 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου



**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> : «Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 21-11-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"» Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

**I) Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό εργολαβίας.**

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	74.392,80 € (με Φ.Π.Α.)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ	:	69/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	:	27/06/2019 – Ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	133/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ – ΕΓΚΑΤ/ΣΗ	:	5929/09-08-2019 (ημ/νία εγκατάστασης).
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	:	47.611,40 € (με Φ.Π.Α.)
ΤΕΚ. ΕΚΠΤΩΣΗ	:	36,00 %
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
ΣΥΜΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	09/10/2019
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	:	09/01/2020

**II) Γενικά.**

- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- Η με με αριθμ. **24/2019** τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και τίτλο: : **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - Υποέργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ»** που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βιάννου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- Η **69/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίστηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 07/05/2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
- Με την Απόφαση **109/2019** της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**

5. Με την με αρ. πρωτ **4421/11-06-2019** γνωστοποίηση της **109/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16.
6. Την συνέχιση του πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού στις **27-06-2019** και μετά την προσκόμιση από την Ανάδοχο εταιρεία **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**, των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης και την εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση της δημοπρασίας στην Ανάδοχο εταιρεία **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**, με έκπτωση **36,00 %**.
7. Με την απόφαση **133/2019** της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ανάδοχο εταιρεία **ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**
8. Το συμφωνητικό του έργου ποσού **47.611,40** (με Φ.Π.Α.) υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου κ. Παύλου Μπαριτάκη και του κ. Παπουτσάκη Γεωργίου, εκπροσώπου της Αναδόχου την **09/08/2019**.
9. Η συμβατική προθεσμία των εργασιών έληγε την **09/10/2019**.
10. Με την υπ' αριθμ. **160/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εργασιών έως **09/01/2020**.

### III. Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση της πλατείας Αμιρών, με την εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της τελικής επιφάνειας.

### IV) Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Κ.Σ. – 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

α) τις μεταβολές (αυξομειώσεις) των συμβατικών ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών.

β) Τη δαπάνη επτά (7) νέων τιμών, όπως αυτές αναλύονται στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη φάση της μελέτης, αλλά είναι αναγκαίες για την άρτια, ασφαλή και ποιοτική πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου.

Σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε 18 % διαμορφώνεται στο ποσό των 38.395,90 €.

Η απορρόφηση των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 5.007,82 € και παραμένουν αχρησιμοποίητα απρόβλεπτα στο έργο 0,39 €.

Η δαπάνη της Αναθέωρησης παραμένει στο ποσό των 0,00 €.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. παραμένει στο ποσό των 9.215,11 €.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 47.611,40 €, δηλαδή δεν παρουσιάζει ουδεμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό της Σύμβασης.

### 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν είχαν ενσωματωθεί στην μελέτη αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως αυτές αποκαλύφθηκαν μετά την έναρξη των εργασιών.

Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τον κύριο του έργου.

Συγκεκριμένα : Με την έναρξη των εκσκαφών διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Στα όρια του έργου εφάπτεται παρακείμενη δώροφη κατοικία, η θεμελίωση της οποίας όταν αποκαλύφθηκε με την εκτέλεση των εκσκαφών, διαπιστώθηκε ότι λόγω της μορφολογίας και της σύστασης του φυσικού εδάφους καθώς και της στάθμης στην οποία υφίσταται, έχρηζε πλευρικής προστασίας και στήριξης του υπεδάφους για τη διατήρηση της στατικής της επάρκειας.

Αυτό είχε ως συνέπεια την αύξηση των εκσκαφών θεμελίων σε σημαντικό βάθος και την ανάγκη κατασκευής τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλο το μήκος του κτιρίου που εφάπτεται με το έργο μας. Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η υγρομόνωση του εν λόγω τοίχου για την αποφυγή οποιασδήποτε εισροής υπογείων υδάτων στη θεμελίωση της κατοικίας.

- Εντός της θέσης του έργου υπήρχε παλιός τοίχος αντιστήριξης βαρύτητας, μέρος του οποίου προβλεπόταν από τη μελέτη του έργου να καθαιρεθεί για την δημιουργία επαρκούς χώρου εκσκαφής θεμελίων για την κατασκευή των νέων τοίχων αντιστήριξης.

Όπως διαπιστώθηκε όμως με την αποκάλυψή του, είχε υποστεί ρηγματώσεις ενώ είχε παρουσιαστεί και φαινόμενο ολίσθησής του με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η καθαίρεση στο σύνολό του και η απομάκρυνση του, καθώς εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, όσο και για την μελλοντική ασφάλεια και ποιότητα του έργου.

Η ολική αυτή καθαίρεση του εν λόγω τοίχου όπως εξελίχθηκε, σε συνδυασμό με τη θέση και τις διαστάσεις του, είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των εκσκαφών.

Επίσης, η σύσταση του υπεδάφους που αποκαλύφθηκε και το οποίο αποτελούσε την επιφάνεια έδρασης των νέων τοίχων αντιστήριξης σε συνδυασμό με τα σημαντικά ποσοστά υπόγειας υγρασίας που υπήρχαν, έκριναν αναγκαία την εξυγίανσή του με θραυστό υλικό λατομείου και την κατασκευή επαρκούς στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα.

• Με την πρόοδο των εκσκαφών διαπιστώθηκε ότι η απορροή των ομβρίων υδάτων από τους παρακείμενους δρόμους γίνεται από παλαιό αποδέκτη (τεχνικό) που διέρχεται εντός των ορίων του έργου. Στο εν λόγω τεχνικό διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια σαθρότητας του σκυροδέματος και διάβρωσης του εδάφους έδρασής του από διαρροές ομβρίων υδάτων στα πλευρικά του τοιχώματα. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τόσο για την στατική ενίσχυση των αποσαθρωμένων τοιχωμάτων του, όσο και για την αντιστήριξη του εδάφους έδρασής του, με σκοπό την μελλοντική ασφάλεια του έργου μας.

Επίσης, για την εξασφάλιση της ομαλούς απορροής των ομβρίων υδάτων και την απομάκρυνσή τους από τη θέση του έργου, με σκοπό την αποφυγή διαρροών και προβλημάτων με κίνδυνο στην ποιότητά του σε βάθος χρόνου, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή νέου φρεατίου (σχαρών) υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων σε επαρκές μήκος για το σκοπό αυτό.

#### V. Οικονομικές Μεταβολές

#### 3. Κύρια Σύμβαση, Πρώτη (1<sup>η</sup>) Συμπληρωματική Σύμβαση και Συνολική Δαπάνη Έργου

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της κύριας Σύμβασης έχει ως εξής με τον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.:

ΔΑΠΑΝΗ	ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	28.294,98	32.538,90	4.243,90
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.093,10	5.857,00	763,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	33.388,08	38.395,90	5.007,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.008,21	0,39	-5.007,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.396,29	38.396,29	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	38.396,29	38.396,29	0,00
Φ.Π.Α. 24%	9.215,11	9.215,11	0,00
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	47.611,40	47.611,40	0,00

#### 4. Πρώτη (1<sup>η</sup>) Συμπληρωματική Σύμβαση

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της δαπάνης της Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ. έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ.	1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	28.294,98	32.538,90	13.820,13
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.093,10	5.857,00	2.487,62
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	33.388,08	38.395,90	16.307,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.008,21	0,39	2.446,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.396,29	38.396,29	18.753,91

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	100,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	38.396,29	38.396,29	18.853,91
Φ.Π.Α. 24%	9.215,11	9.215,11	4.524,94
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	47.611,40	47.611,40	23.378,85

### 5. Συνολική Δαπάνη Έργου

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της Συνολικής δαπάνης του Έργου με τον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση έχει ως εξής :

ΔΑΠΑΝΗ	1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ.	1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ & Σ.Σ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Σ.Σ / Κ.Σ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	32.538,90	13.820,13	46.359,03	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.857,00	2.487,62	8.344,62	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	38.395,90	16.307,75	54.703,65	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	0,39	2.446,16	2.446,55	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.396,29	18.753,91	57.150,20	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	100,00	100,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	38.396,29	18.853,91	57.250,20	
Φ.Π.Α. 24%	9.215,11	4.524,94	13.740,05	
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	47.611,40	23.378,85	70.990,25	49,10%

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :

1. Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης καθίσταται άκρως απαραίτητη για την ομαλή συνέχιση και ασφαλή ολοκλήρωση του υπόψη έργου.

2. Το σύνολο των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. σχετικά με την Κύρια Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 47.611,40 € και δεν παρουσιάζει καμία αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

3. Το σύνολο των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 23.378,85€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση ποσοστού 49,10%, χωρίς να προκαλείται ουδεμία επέκταση του τεχνικού αντικειμένου.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και ο 1ος Α.Π.Ε. Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οίκου Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, γνωμοδότησε θετικά με 377/Πρακτικό 14ο/06.12.2019 γνωμοδότηση του.

Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 133/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 24/2019 τεχνική μελέτη.

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υπόεργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υπόεργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup> : «Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 24-12-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

**I. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της Εργολαβίας.**

1. Η με αριθμ. 22/2019 μελέτη του έργου και τα συμβατικά τεύχη συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 23.460,35€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Με τη με αριθμό 67/2019 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου και ορίστηκε μέσω της εγκριθείσας διακήρυξης η διεξαγωγή δημοπρασίας στις 23-05-2019 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
3. Την απόφαση 106/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου , μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού στον Ανάδοχο κο Μηνά Μ. Μανιαδή
4. Την με αρ πρωτ. 4426/11-06-2019 γνωστοποίηση της 106/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016
5. Τη συνέχιση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού στις 27-06-2019 και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο Μηνά Μ. Μανιαδή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης και την εισήγηση της προς την οικονομική επιτροπή για την κατακύρωση της δημοπρασίας στον ανάδοχο Μηνά Μ. Μανιαδή με έκπτωση 46,00%
6. Την απόφαση 138/2019 της οικονομικής επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού στον Ανάδοχο κο Μηνά Μ. Μανιαδή
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου.
8. Η σύμβαση του έργου ποσού 10.216,60€ χωρίς το ΦΠΑ υπεγράφη στις 19-08-2019. Η αρχική προθεσμία περάτωσης του έργου έληγε στις 19-1-2019

**II. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις προσαυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και που ήταν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Οι αυξήσεις των συγκεκριμένων συμβατικών ποσοτήτων που περιγράφονται στο παρόν Α.Π.Ε. οφείλονται σε λάθη των προμετρήσεων που στην πλειοψηφία τους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν κατά τη περίοδο διεξαγωγής αυτών.

Λόγω μεγαλύτερου μήκους όδευσης αυξάνονται όπως είναι φυσικό οι εργασίες των εκσκαφών του εγκιβωτισμού των σωλήνων ,των επιχώσεων, των αγωγών και του σκυροδέματος.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.216,60€ χωρίς ΦΠΑ δηλ. δεν υπάρχει μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα . Οι συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης αντιστοιχεί συνολικά σε ποσό : 10216,60€ χωρίς ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Δαπάνες	1ου Ανακεφ/κού Πίνακα
Εργασίες	10.216,57
Απρόβλεπτα	0,03
Αναθεώρηση	0,00
Σύνολο II	10216,60
ΦΠΑ 24%	2451,98
ΣύνολοIII	12668,59

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει επί ελάχιστον δαπάνη οπότε και δεν απαιτείται έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 138/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 22/2019 τεχνική μελέτη.

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή** να εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ**», τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup> : «Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Β)»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 05-09-2019, 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Β)» Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

**I. Συμβατικά στοιχεία– Ιστορικά**

1. Η με αριθμό 36/2011 μελέτη με τίτλο «Αρδευτικό έργο Εμπάρου (τμήμα ζώνης Β Δήμου Βιάννου)» που θεωρήθηκε από την τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βιάννου.
2. Με την με αριθμό πρωτ. 743/11-01-2013 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 288.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του εν' αριθμού έργου: 2013ΣΕ28280024 – Ο.Π.Σ.Α.Α.: 179591 της Σ.Α. Ε282/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
3. Με την με αριθμό 30/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου έγινε αποδοχή των όρων ένταξης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.
4. Με την με αριθμό πρωτ. 494/14-02-2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
5. Με την με αριθμό 51/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας η οποία ορίστηκε την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2014.
6. Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού συντάχθηκε την 01-04-2014 κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με μέση έκπτωση 46,34%,
7. Με την με αριθμό 86/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με μέση έκπτωση 46,34% και το με αρ. πρωτ. 4588/02-05-2014 έγγραφο του Δήμου Βιάννου για την νομιμότητα της εν λόγω απόφασης.
8. Με την με αρ. πρωτ. 11742/04-07-2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.
9. Η με αρ. πρωτ. 7259 εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη στις 17-07-2014 για ποσόν 154.546,66€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών εννέα (9) μηνών με λήξη στις 17-04-2014.
10. Με την με αριθμό 03/2017 απόφαση έγινε υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. από την Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.
11. Με την απόφαση αριθμ. 28/23-02-2016 Δ.Σ. Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 154.546,66 € με Φ.Π.Α.
12. Με την υπ αριθμό 27/2019 απόφαση δόθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως την 30/06/2019. Ο Ανάδοχος αιτείται παράταση με το με αριθμ. 3844/21-05-2019 έγγραφό του.

**II. Πληροφοριακά στοιχεία του έργου**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Η κατασκευή συλλεκτήριας δεξαμενής άρδευσης χωρητικότητας  $V=1.000,00 \text{ m}^3$  καθώς και η κατασκευή των δικτύων διανομής άρδευσης και εξυπηρέτησης των περιοίκων (Οικισμοί Εμπάρου και Αφρατίου). Κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού προς τη δεξαμενή, δικτύων διανομής νερού από τη δεξαμενή καθώς και κατασκευή νέων δικτύων αγωγώ.

Αξιοποίηση των υδάτων από υφιστάμενες δεξαμενές καθώς και από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις στη θέση Αργουλιδόπλαγο και στη θέση Στεροβύζι που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία.

Αρχικά η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή 1.946 μέτρων δικτύου από πολυαιθυλένιο Φ90/10 atm και 325 μέτρα δικτύου από πολυαιθυλένιο Φ125/10 atm, συνολικά δηλαδή 2.271 μέτρα.

Στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ έγιναν 1.300 μέτρα δικτύου πολυαιθυλενίου Φ90/10 atm και 820 μέτρα Φ125/10 atm, συνολικά δηλαδή 2.120 μέτρα.

Στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου οι ποσότητες διαμορφώνονται ως εξής:

1.043,40 μέτρα δικτύου πολυαιθυλενίου Φ90/10 atm, και 834,90 μέτρα δικτύου πολυαιθυλενίου Φ125/10 atm, συνολικά 1.878,30 μέτρα.

Η μείωση αυτή στο δίκτυο των Φ90 οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο της μελέτης (Ο1) το δίκτυο έπρεπε να πάει μέχρι το νεκροταφείο σημείο (Η) Το δίκτυο όμως σταμάτησε στο σημείο Ε. Από το σημείο Ε μέχρι το πέρας του δικτύου βάση μελέτης, το δίκτυο αυτό έχει κατασκευαστεί από άλλη εργολαβία. Οπότε το νέο μας δίκτυο συνδέθηκε στο υπάρχον δίκτυο. Επισυνάπτεται κατασκευαστικό σχέδιο



μελέτης Ο1. Επίσης επισυνάπτεται και το σχέδιο της υπάρχουσας κατάστασης του αναδόχου Ο1 (οριζοντιογραφία).

Με τον τρόπο αυτό το νέο δίκτυο είναι πλήρως λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση, χωρίς η μείωση αυτή να λειτουργεί εις βάρος του έργου. Η δεξαμενή των 1.000 μ<sup>3</sup> είναι ολοκληρωμένη όπως και όλα τα δίκτυα της μελέτης. Απομένει η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες και ο τελικός λογαριασμός. Όσες ποσότητες βάσει τελικής επιμέτρησης δεν συμπεριλήφθησαν στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ θα πληρωθούν από το Δήμο Βιάννου με ίδια δαπάνη.

Το έργο έχει εκτελεστεί στο 100% του φυσικού αντικείμενου. Με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν απομένει καμμία εκκρεμότητα και το έργο θα είναι λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση με την έγκριση του ΑΠΕ.

Στην παρούσα αιτιολογική έκθεση επισυνάπτεται το κατασκευαστικό σχέδιο όπως αυτό προκύπτει με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

### **III. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 2ου Α.Π.Ε.**

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών καθώς και νέων εργασιών καθώς και τον αναθεωρημένο Φ.Π.Α. σε 24%. Οι εργασίες αυτές είναι εργασίες χωματουργικών, σκυροδεμάτων, επιχρισμάτων, και δικτύων. Όλες οι αυξομειώσεις προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών οι οποίες εκτελέστηκαν βάσει της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα παραλαβής.

Συγκεκριμένα:

#### **ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

**1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων, εκτός γρανικτικά κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (Α.Τ. 2)**

Παρατηρείται αύξηση της ποσότητας από 804,78 μ<sup>3</sup> σε 1.023,64 λόγω σφάλματος των προμετρήσεων εξαιτίας του ποσοστού βράχου που προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί εξαρχής. Η αύξηση τεκμηριώνεται στο 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 1<sup>η</sup> Αναλυτική επιμετρηση.

**2. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη με μεταφορά (Α.Τ. 3)**

Αύξηση της ποσότητας σε 16,81 μ<sup>3</sup>. Ποσότητα που προκύπτει από ακριβέστερες επιμετρήσεις υπογεγραμμένες από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

**3. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών με μεταφορά (Α.Τ. 4)**

Αύξηση της ποσότητας σε 39,22 μ<sup>3</sup>. Η αύξηση αυτή πιστοποιείται από αναλυτικές επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ.

**4. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα, χωρίς τη μεταφορά τους (Α.Τ. 5)**

Έχουμε αύξηση από 1.243,48μ<sup>3</sup> σε 1.518,37 μ<sup>3</sup> εφόσον αυξήθηκαν αναλογικά και οι εκσκαφές.

#### **ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ**

**5. Προμήθεια μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 (Α.Τ. 6)**

Υπάρχει μείωση της ποσότητας από 84 μ<sup>3</sup> σε 31,76 μ<sup>3</sup> βάσει 3<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ.

**6. Προμήθεια μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρής αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25 (Α.Τ. 8)**

Υπάρχει αύξηση από 240,00 μ<sup>3</sup> σε 263,09 μ<sup>3</sup> βάσει εγκεκριμένων ΠΠΑΕ και αναλυτικών επιμετρήσεων υπογεγραμμένα από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

**7. Ξυλότυποι σύνθητων χυτών κατασκευών (Α.Τ. 10)**

Υπάρχει μείωση της ποσότητας από 413,00 μ<sup>2</sup> σε 404,33 μ<sup>2</sup>. Η μείωση αυτή τεκμηριώνεται από αναλυτικές επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ υπογεγραμμένα από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

**8. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (Α.Τ. 11)**

Σημειώνεται μείωση της ποσότητας από 30,00 μ<sup>2</sup> σε 20,38 μ<sup>2</sup>. Η μείωση αυτή τεκμηριώνεται από αναλυτικές επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ.

**9. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους (Α.Τ. 13)**

Αύξηση της ποσότητας από 326,34 μ<sup>2</sup> σε 421,57 μ<sup>2</sup>. Η αύξηση αυτή τεκμηριώνεται από την 3<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση και το 3<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ του έργου τα οποία είναι υπογεγραμμένα από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

**10. Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (Α.Τ. 14)**

Αύξηση της ποσότητας από 791,06 μ<sup>2</sup> σε 1.004,46 μ<sup>2</sup>. Η αύξηση αυτή τεκμηριώνεται από το 3<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 3<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.

**11. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) (Α.Τ. 15)**

Υπάρχει αύξηση της ποσότητας από 20.800 χλγ σε 21.197,54 χλγ. Η αύξηση της ποσότητας αυτής τεκμηριώνεται από το 3<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 4<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.

**12. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (Α.Τ. 16)**

Έχουμε αύξηση της ποσότητας από 892,62 μ<sup>2</sup> σε 1.178,83 μ<sup>2</sup>. Η αύξηση της ποσότητας προέκυψε από το 4<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 4<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.

- 13. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (Α.Τ. 17)**  
Υπάρχει αύξηση της ποσότητας από 354,07 μ2 σε 631,28 μ2. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι αυξήθηκαν τα επιχρίσματα και τεκμηριώνεται από την 4<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.
- 14. Πρόσθετα μείωσης λόγω νερού προς τσιμέντο (Α.Τ. 18)**  
Έχουμε αύξηση της ποσότητας από 181,08 χλγ σε 214,46 χλγ. Αύξηση που προέκυψε από την 3<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.
- 15. Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος (Α.Τ. 19)**  
Αύξηση της ποσότητας από 362,17 χλγ σε 428,93 χλγ. Αύξηση που προέκυψε από την 3<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.
- 16. Αρμός με ταινία στεγάνωσης πλάτους ταινίας 240mm (Α.Τ. 20)**  
Αύξηση της ποσότητας από 57,46 μ σε 58,06 μ. Η αύξηση αυτή προέκυψε από την 3<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.
- 17. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενοακρυλικής βάσεως (Α.Τ. 22)**  
Μείωση της ποσότητας από 308,27 μ2 271,58 μ2. Η μείωση αυτή προκύπτει από το 4<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 4<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.
- 18. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά (1<sup>ο</sup> ΠΝΤ/1)**  
Υπάρχει αύξηση της ποσότητας από 1.050 χλγ σε 1.549 χλγ. Η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την 4<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση. Η επιπλέον ποσότητα που υπολείπεται βάσει τελικής επιμέτρησης θα πληρωθεί από το Δήμο με ίδια δαπάνη.
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΔΙΚΤΥΑ**
- 19. Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπόγειου δικτύου σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών σε κάθε είδος εδάφη εκτός βραχώδη (Α.Τ. 23).**  
Έχουμε μείωση της ποσότητας από 405 μ3 σε 404,43 μ3 που προέκυψε από το 1<sup>ο</sup> και το 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ.
- 20. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (Α.Τ. 24)**  
Υπάρχει μείωση της ποσότητας από 645 κυβικά σε 505,23 μ3, η οποία προκύπτει από το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ.
- 21. Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (Α.Τ. 25)**  
Έχουμε μείωση της ποσότητας από 500 μ3 σε 414,60 μ3 μείωση αυτή προκύπτει από το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ.
- 22. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (Α.Τ. 26)**  
Έχουμε μείωση της ποσότητας από 120 μ3 σε 19,03 μ3, η μείωση αυτή προκύπτει από το 2<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ.
- 23. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (Α.Τ. 27)**  
Η ποσότητα μηδενίζεται διότι οι εργασίες εκσκαφών έχουν περαιωθεί και δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής.
- 24. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου 3<sup>ης</sup> γενιάς Φ90/10 ατμ (Α.Τ. 28)**  
Η ποσότητα μειώνεται από 1.300 μ σε 1.043,40 μ. Η μείωση αυτή προκύπτει από το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ καθώς και από τα πληροφοριακά στοιχεία του έργου όπως διατυπώνεται στον παρόντα ΑΠΕ.
- 25. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου 3<sup>ης</sup> γενιάς Φ125/10 ατμ (Α.Τ. 29)**  
Η ποσότητα αυξάνεται από 820 μ σε 834,90 μ. η αύξηση αυτή προκύπτει από το 1<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ του έργου καθώς και την 5<sup>η</sup> αναλυτική.
- 26. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες διαμέτρου Φ80/10 ατμ (Α.Τ. 31)**  
Η ποσότητα αυξάνεται από 7 τμχ σε 11 τμχ. Η αύξηση προκύπτει από το 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 5<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση του έργου.
- 27. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες διαμέτρου Φ150/10 ατμ (Α.Τ. 33)**  
Η ποσότητα αυτή μηδενίζεται διότι δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά δικλείδα Φ150. Το δίκτυο που κατασκευάστηκε έχει διατομή Φ125 και Φ90.
- 28. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες διαμέτρου Φ200/10 ατμ (Α.Τ. 34)**  
Ότι ισχύει και για το Α.Τ.33.
- 29. Χαλύβδινες εξαρμώσεις διαμέτρου DN 80mm ονομ. πίεσης PN 10 ατμ (Α.Τ. 35)**  
Η ποσότητα μηδενίζεται διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι χαλύβδινες εξαρμώσεις.
- 30. Χαλύβδινες εξαρμώσεις διαμέτρου DN 200mm ονομ. πίεσης PN 10 ατμ (Α.Τ. 36)**  
Η ποσότητα μηδενίζεται διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι χαλύβδινες εξαρμώσεις και το δίκτυο είναι Φ125.
- 31. Ειδικά τεμάχια, (καμπύλες, συστολές, ταν κλπ) από ελατο χυτοσίδηρο (Α.Τ. 40)**  
Η ποσότητα μειώνεται από 500 χλγ σε 329 χλγ. Η μείωση αυτή προέκυψε από το 2<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και 5<sup>η</sup> αναλυτική.
- 32. Σιδηροσωλήνες κυκλιωμάτων γαλβανισμένοι Φ1'' (Α.Τ. 41)**

Η ποσότητα μηδενίζεται διότι δεν χρησιμοποιήθηκε στο έργο η ποσότητα αυτή και δεν αναφέρεται πουθενά στην μελέτη η χρήση της ποσότητας αυτής.

**33. Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ1 1/2" (Α.Τ. 42)**

Ότι ισχύει για το Α.Τ. 41.

**34. Άνοδος ψευδαργύρου ή μαγνησίου (Α.Τ. 43)**

Ότι ισχύει για το Α.Τ. 41.

**35. Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες χωρίς την αντισκωριακή προστασία (Α.Τ. 44)**

Ότι ισχύει για το Α.Τ. 41.

**36. Καμπύλες συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων (Α.Τ. 45)**

Παρατηρείται μείωση της ποσότητας από 113,60 χλγ σε 94,90 χλγ. Η μείωση αυτή προκύπτει από το 2<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ καθώς και την 5<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.

**37. Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες (Α.Τ. 46)**

Η ποσότητα αυξάνεται από 109,08 χλγ σε 366,20 χλγ. Η αύξηση αυτή προκύπτει από το 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 5<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.

**38. Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής προστασίας (Α.Τ. 47)**

Έχουμε αύξηση της ποσότητας από 883,50 χλγ σε 1.110 χλγ. Η αύξηση αυτή τεκμηριώνεται από το 2<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και την 5<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση.

**39. Βαφή χαλύβδινων κατασκευών με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητας (Α.Τ. 48)**

Η ποσότητα αυξάνεται αναλογικά με το Α.Τ. 47.

**40. Κυκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 ½" (Α.Τ. 49)**

Η ποσότητα μηδενίζεται διότι δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά και δεν αναφέρεται στη μελέτη.

**41. Καθαίρεση σκυροδέματος (ΠΝΤ1/2)**

Μειώνεται η ποσότητα από 60,00 μ3 σε 31,50 μ3, η μείωση αυτή τεκμηριώνεται από το 5<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ του έργου. Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο (οι αυξήσεις αυτές οφείλονται σε εσφαλμένη εκτίμηση κατά τη σύνταξη της μελέτης). Οι επί έλασσον εργασίες δεν τροποποιούν το βασικό σχέδιο, δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και οι προδιαγραφές της μελέτης έχουν εφαρμοστεί πιστά.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	107.372,95	122.044,00	123.478,85	16.105,90
Απρόβλεπτα 15%	16.105,94	1.434,89	0,00	-16.105,94
Δαπάνη εργασιών	123.478,89	123.478,89	123.478,85	-0,04
Δαπάνη αναθεώρησης	2.168,80	2.168,80	0,00	-2.168,80
Σύνολο	125.647,69	125.647,69	123.478,85	-2.168,84
Φ.Π.Α 24%	28.898,97	28.898,97	29.385,42	486,45
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>154.546,66</b>	<b>154.546,66</b>	<b>152.864,27</b>	<b>-1.682,39</b>

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.**

Η δαπάνη των παραπάνω περιγραφόμενων εργασιών καλύπτεται με χρήση των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην σύμβαση. Η συνολική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. και μηδενίζοντας το κονδύλι της αναθεώρησης με τον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 152.864,32 € και παρουσιάζει μείωση από την σύμβαση κατά 1.682,39 €.

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Με το 7699/25-11-2019 έγγραφο της, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α «Ανταγωνιστικότητα» προεγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ.

Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οίκου Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, γνωμοδότησε θετικά με την 403/Πρακτικό 15ο/20.12.2019 γνωμοδότηση του.

Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 51/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 36/2011 τεχνική μελέτη.

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή** να εγκρίνει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Β)**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Β)**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup> : «Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση – τεχνικά)»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι :

**«Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη:**

Με την υπ' αριθμ. 127/2019 (ΑΔΑ:ΨΗΜΩΩ94-69Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου, εγκρίθηκε το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 41,34%. Η συγκεκριμένη απόφαση κρίθηκε νόμιμη με τη με αριθμ. πρωτ. 8527/12-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΒΦΟΡ1Θ-ΨΞΡ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στις 27-08-2019, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου.

Στον προσωρινό ανάδοχο απεστάλη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, πρόσκληση στις 16/09/2019, με αρ. πρωτ. 6736/16-09-2019 με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης που περιγράφονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής διακήρυξης.

Τα παραπάνω αιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Τετάρτη 18-09-2019 και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 της αναλυτικής διακήρυξης, κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 6799/19-09-2019 Δήμου Βιάννου).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε την προαναφερόμενη ώρα και αφού, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια της (Ειρήνη Ζαχαριάδακη) και διαπιστώθηκε ότι, αφενός τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ δεν ήταν ταυτόσημα με αυτά που είχαν κατατεθεί σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου και αφετέρου, υπήρχαν ουσιώδεις ελλείψεις και παραλείψεις στα εν λόγω δικαιολογητικά.

Πιο συγκεκριμένα, η ένορκη βεβαίωση που έχει κατατεθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αφορά άλλο έργο, και όχι το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΠΑΤΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ), έργο αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Επιτροπής Διαγωνισμού. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για την Υπεύθυνη Δήλωση που έχει κατατεθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Ο φάκελος που έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αφορά άλλο έργο, διαφορετικό από το εξεταζόμενο. Ο φάκελος των έντυπων δικαιολογητικών που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου ήταν ελλιπής και περιείχε μόνο Ένορκη Βεβαίωση, Βεβαιώσεις Πειθαρχικού ΕΕΤΕΜ (Παπαδογιαννάκης Άγγελος & Βακιντής Δημήτριος), Βεβαιώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ), Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΣΑΤΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ) & Βεβαιώσεις μη πειθαρχικού παραπτώματος ΣΑΤΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ).

Μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο η Επιτροπή Διαγωνισμού απεφάνθη *ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως από τον προσωρινό ανάδοχο του έργου με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.», δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής* σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την *απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας*, σύμφωνα με το πρακτικό ΙΙ το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2<sup>ο</sup>**

Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΠΑΤΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ)»**

Στο Γάζι Μαλεβιζίου, σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ., συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 22/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου και αποτελείται από τους:

- Ζαχαριάδακη Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Δήμου Μαλεβιζίου, Πρόεδρος (τακτικό μέλος)

- Κουρλετάκη Μαρία - Ελένη, Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικό του Δήμου Χερσονήσου, Μέλος (τακτικό μέλος).
- Αρχαύλης Εμμανουήλ, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Ηρακλείου, Μέλος, (τακτικό μέλος).

Με την υπ' αριθμ. 127/2019 (ΑΔΑ:ΨΗΜΩΩ94-69Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου, εγκρίθηκε το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 41,34%. Η συγκεκριμένη απόφαση κρίθηκε νόμιμη με τη με αριθμ. πρωτ. 8527/12-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΒΦΟΡΙΘ-ΨΞΡ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στις 27-08-2019, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου.

Στον προσωρινό ανάδοχο απεστάλη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, πρόσκληση στις 16/09/2019, με αρ. πρωτ. 6736/16-09-2019 με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης που περιγράφονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής διακήρυξης.

Τα παραπάνω αιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Τετάρτη 18-09-2019 και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 της αναλυτικής διακήρυξης, κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 6799/19-09-2019 Δήμου Βιάννου).

#### **η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε την προαναφερόμενη ώρα**

και αφού η Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία των μελών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια της (Ειρήνη Ζαχαριάδακη) και διαπιστώθηκε ότι, αφενός τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ δεν ήταν ταυτόσημα με αυτά που είχαν κατατεθεί σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου και αφετέρου, υπήρχαν ουσιώδεις ελλείψεις και παραλείψεις στα εν λόγω δικαιολογητικά.

Πιο συγκεκριμένα, η ένορκη βεβαίωση που έχει κατατεθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αφορά άλλο έργο, και όχι το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΤΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ), έργο αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Επιτροπής Διαγωνισμού.

Επίσης, το ίδιο ισχύει και για την Υπεύθυνη Δήλωση που έχει κατατεθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Ο φάκελος που έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αφορά άλλο έργο, διαφορετικό από το εξεταζόμενο.

Ο φάκελος των έντυπων δικαιολογητικών που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου ήταν ελλιπής και περιείχε μόνο Ένορκη Βεβαίωση, Βεβαιώσεις Πειθαρχικού ΕΕΤΕΜ (Παπαδογιαννάκης Άγγελος & Βακιντής Δημήτριος), Βεβαιώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ), Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΣΑΤΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ) & Βεβαιώσεις μη πειθαρχικού παραπτώματος ΣΑΤΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ).

#### **η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε την προαναφερόμενη ώρα**

και αφού η Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία των μελών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια της (Ειρήνη Ζαχαριάδακη) και διαπιστώθηκε ότι, αφενός τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ δεν ήταν ταυτόσημα με αυτά που είχαν κατατεθεί σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου και αφετέρου, υπήρχαν ουσιώδεις ελλείψεις και παραλείψεις στα εν λόγω δικαιολογητικά.

Πιο συγκεκριμένα, η ένορκη βεβαίωση που έχει κατατεθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αφορά άλλο έργο, και όχι το έργο με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΤΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ)**, έργο αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Επιτροπής Διαγωνισμού.

Επίσης, το ίδιο ισχύει και για την Υπεύθυνη Δήλωση που έχει κατατεθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Ο φάκελος που έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικασίας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αφορά άλλο έργο, διαφορετικό από το εξεταζόμενο.

Ο φάκελος των έντυπων δικαιολογητικών που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου ήταν ελλιπής και περιείχε μόνο Ένορκη Βεβαίωση, Βεβαιώσεις Πειθαρχικού ΕΕΤΕΜ (Παπαδογιαννάκης Άγγελος & Βακιντής Δημήτριος), Βεβαιώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ), Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΣΑΤΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ) & Βεβαιώσεις μη πειθαρχικού παραπτώματος ΣΑΤΕ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ).

#### **Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού**

Μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο απεφάνθη ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως από τον προσωρινό ανάδοχο του έργου με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.», δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Συνεπώς η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος πρακτικού θα υπογραφεί και ψηφιακά προκειμένου να υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή ως “εσωτερικό” μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και επιπλέον το έντυπο αρχείο θα διαβιβαστεί στην αναθέτουσα αρχή μαζί με τα συνημμένα και το φάκελο του διαγωνισμού.

**Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως κατωτέρω.**

**Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει :**

1.Την έγκριση του πρακτικού Π και την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση – τεχνικά)».

2. Την κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

3.Τον ορισμό της εταιρείας **ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.**, ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση – τεχνικά)», με ποσοστό έκπτωσης **33,14 %** και με δαπάνη **187.090,83 €** (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Σ1</b>	<b>135.984,07 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	24.477,13 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Σ2</b>	<b>160.461,20 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	24.069,18 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>184.530,38 €</b>
Αναθεώρηση	2.560,45 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>187.090,83 €</b>
ΦΠΑ 24%	44.909,80 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>231.992,63 €</b>

4.Την ανάκληση της 127/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.»

5.Κατά της ανωτέρω απόφασης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 4487/2017».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το πρακτικό Π της επιτροπής διαγωνισμού ,την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 4487/2017 , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

1.Την έγκριση του πρακτικού Π και την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση – τεχνικά)».

2. Την κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

3.Τον ορισμό της εταιρείας **ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.**, ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση – τεχνικά)», με ποσοστό έκπτωσης **33,14 %** και με δαπάνη **187.090,83 €** (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Σ1</b>	<b>135.984,07 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	24.477,13 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Σ2</b>	<b>160.461,20 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	24.069,18 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>184.530,38 €</b>
Αναθεώρηση	2.560,45 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>187.090,83 €</b>

ΦΠΑ 24%	44.909,80 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>231.992,63 €</b>

4. Την ανάκληση της 127/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «**ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.**»
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 4487/2017.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου



**ΘΕΜΑ 16° : «Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α : Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι :

**«Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη:**

1.Με την με αρ. 61/2019 Απόφαση της η Οικονομική επιτροπή Δήμου Βιάννου ενέκρινε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο ανατίθεται η σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει τιμής, με μέση έκπτωση **54,11%** και με δαπάνη **316.641,87€** (πλέον ΦΠΑ).

2.Η προαναφερόμενη απόφαση γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες με το από 11.06.19 μήνυμα Δήμου ΒΙΑΝΝΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ . Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση .

3.Με το υπ.αρ. 6898 /24/09/19 έγγραφο του ο Δήμος Βιάννου προσκάλεσε τον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» να υποβάλει τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος (**03/10/19** μέσω ΕΣΗΔΗΣ δηλ. εμπρόθεσμα ).

Με το υπ.αρ. πρωτ. 7106 /**04/10/2019** ο μειοδότης ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση της σύμβασης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατατέθηκε εμπρόθεσμα και σε έντυπη μορφή.

Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε τον φάκελο των δικαιολογητικών όπως αυτά κατατέθηκαν μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 23.2 της διακήρυξης τόσο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς (**11.02.2019**), όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών (**03.10.19**).

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος επισημάνθηκαν ελλείψεις :

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 19/11/19 μήνυμα της μέσω ΕΣΗΔΗΣ ζήτησε εντός 5 ημερών την συμπληρωματική υποβολή των πιστοποιητικών και εγγράφων που δεν ήταν σε ισχύ και μετά από την από 22/11/19 αίτηση του προσωρινού αναδόχου για παράταση 15 ημερών που έγινε δεκτή από την αναθέτουσα αρχή για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Επίσης, ο Δήμος Βιάννου με το υπ.αρ. πρωτ. 8668/26/11/19 έγγραφο της ζήτησε από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους κατά 6 μήνες και της αντίστοιχης Εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού. Ο οικονομικός φορέας «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» υπέβαλε 06/12/19 μέσω ΕΣΗΔΗΣ την Νο e-39473-24/01/2019 Εγγυητική Επιστολή που ισχύει μέχρι 28/05/20 για το έργο : “ **ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 1° υποέργο –ΤΜΗΜΑ Α : Έργα συλλογής , μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καστρίου και Κερατόκαμπου** “ , που δεν αφορά δηλαδή τη συμμετοχή του στο έργο : «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**».

Ο οικονομικός φορέας «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με το από 13.01.2020 μήνυμα της μέσω ΕΣΗΔΗΣ , ενημέρωσε ότι εκ παραδρομής υπέβαλε παράταση εγγυητικής συμμετοχής που αφορά άλλο έργο και υπέβαλε την από 10/01/2010 (μεταγενέστερα του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών και της προθεσμίας που είχε δοθεί από την Αναθέτουσα αρχή για την παράταση ισχύος των προσφορών), Νο e-40744-08/02/2019 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ισχύει μέχρι 15/06/20.

Από την ολοκλήρωση του ελέγχου της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., προέκυψε ότι :

δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, όσο και κατά τον σημερινό έλεγχο για τους παρακάτω λόγους :

1. Υπήρχαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που απαιτείται να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών , (βλ. παραπάνω πίνακα όπως διαμορφώθηκε μετά και την υποβολή συμπληρωματικών επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ),

2. Η παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, έγινε εκ παραδρομής, σε χρόνο μεταγενέστερο της προθεσμίας που είχε δοθεί στους οικονομικούς φορείς για παράταση της προσφοράς τους.

Ο Δήμος Βιάννου με το υπ.αρ. πρωτ. 8668/26/11/19 έγγραφο της ζήτησε από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους κατά 6 μήνες και της αντίστοιχης Εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού. Στο παραπάνω έγγραφο ανταποκρίθηκαν δύο συμμετέχοντες, η εταιρεία ΤΑΛΩΣ Α.Ε. και η εταιρεία TEMEP.

Η εταιρεία ΤΑΛΩΣ Α.Ε. κατέθεσε για την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής στο πρωτόκολλο του Δήμου και όχι ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας επικοινωνίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εταιρεία TEMEP Α.Ε. κατέθεσε για την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας επικοινωνίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Το πρακτικό Ι έχει ως εξής:

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

του έργου «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**»  
(Α.Μ. 68/2018),

Προϋπολογισμού: 690.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

2) Την με ΑΔΑΜ:19PROC004327699 Διακήρυξη

Οι υπογράφωντες:

1. **Ελένη Γουβιανάκη**, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου – Δ/ση Τεχνικών Έργων, ως Πρόεδρο
  2. **Ελένη Μαυροκουκουλάκη**, ΠΕ Πληροφορικής, Δήμος Μαλεβιζίου, ως μέλος
  3. **Αθανάσιος Σακκούδης**, ΤΕ Πληροφορικής, Δήμος Χερσονήσου, ως μέλος
- μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 221 παρ. 8β του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 22 παρ. 49α του Ν. 4441/2016), που ορίστηκαν με την αριθμό **362/2018** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου (ΑΔΑ: 7ΜΑΛΩ94-ΕΒΛ), συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να προβούμε στην αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**» (συστημικός αριθμός διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 79903).

#### **Ιστορικό:**

1. Με την με αρ. 61/2019 Απόφαση της η Οικονομική επιτροπή Δήμου Βιάννου ενέκρινε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο ανατίθεται η σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει τιμής, με μέση έκπτωση **54,11%** και με δαπάνη **316.641,87€** (πλέον ΦΠΑ).
2. Η προαναφερόμενη απόφαση γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες με το από 11.06.19 μήνυμα Δήμου ΒΙΑΝΝΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ . Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση .
3. Με το υπ.αρ. 6898 /24/09/19 έγγραφο του ο Δήμος Βιάννου προσκάλεσε τον μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» να υποβάλει τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος (**03/10/19** μέσω ΕΣΗΔΗΣ δηλ. εμπρόθεσμα ).
4. Με το υπ.αρ. πρωτ. 7106/**04/10/2019** ο μειοδότης ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση της σύμβασης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατατέθηκε εμπρόθεσμα και σε έντυπη μορφή.

#### **Έλεγχος δικαιολογητικών**

Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε τον φάκελο των δικαιολογητικών όπως αυτά κατατέθηκαν μέσω του συστήματος επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 23.2 της διακήρυξης τόσο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς (**11.02.2019**), όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών (**03.10.19**). Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος επισημάνθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις :

1	2	3	4	5	6
α.α	Σχετ. άρθρο Διακήρυξης		Περιγραφή, Παρατηρήσεις	Έλεγχος κατά την ημερομηνία	
	Δικαιολογητικά	Κριτήριο επιλογής		Υποβολής Προσφοράς 11/02/19	Υποβολής Δικαιολογ. 03/10/19
1	23.3.(α)	22.Α.1	Τρία αποσπάσματα ποινικών μητρώων εταίρων σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. Ν.520 (ημερ. Έκδοσης 29.01.19)	v	-
2.α	23.3.β, 23.9 (β)	22.Α.2	Φορολογική ενημερότητα εταιρείας (ΑΦΜ 999677120) ημ. εκδ. 24.12.2018 (λήξη 22.02.19)	v	-
2.β					
2.γ			Η ασφαλιστική ενημερότητα <u>εταιρείας</u> (έχει ενημερότητα πτυχίου αρ. πρωτ. Δ24/8225/2018 ημ. Έκδοσης 16.11.18 & λήξη 22.06.2019)	v	-
2.δ					
2.ε			Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας: <u>Έργα:</u> (έχει ενημερότητα πτυχίου αρ. πρωτ. Δ24/8225/2018 ημ. Έκδοσης 16.11.18 & λήξη 22.06.2019) Για το έργο ‘‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’’ έχει ασφ. Ενημερότητα με αρ. πρωτ. 527684 και ισχύ έως 30/04/19	v	-
2.ζ			Ασφαλιστική ενημερότητα 2 στελεχών (έχει ενημερότητα πτυχίου αρ. πρωτ. Δ24/8225/2018 ημ. Έκδοσης 16.11.18 & λήξη 22.06.2019) και Ασφ. Ενημερότητα 2στελεχών (αρ. πρωτ. 1512/28/12/18 με ισχύ 28/06/19 και Ασφ. Ενημερότητα στελέχους με αρ. πρωτ. 17508/19-110-18 και ισχυ έως 19/04/19	v	-
3	23.3(β) 23.3.γ, 23.9 (β)	22.Α.2α 22.Α.4.β	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού Ενημερότητα Πτυχίου με ισχυ έως 22/06/19 που καλύπτει τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου και ΓΕΜΗ γενικό	- v v	-
4	23.3. (ε)	22 Α.4. γ & ζ	Υ.Δ.	v	v
5	23.3. (ε), 23.9 (β)	22.Α.4.θ	2 βεβαίωση ΤΕΕ (28.12.2018) για 2 στελέχη	v	-
6	23.3.στ, 23.9 (β)	22.Α.5	Δεν πραγματοποιείται ο έλεγχος λόγω προϋπολογισμού για ονομαστικοποίηση μετοχών Μετοχολόγιο		
7	23.3	22.Α.9	Υ.Δ.	v	v
8	23.4, 5 &	22.Β, Γ & Δ	Βεβαίωση ΜΕΕΠ Δ24/10769 ( υδραυλικά 3 <sup>η</sup>	v	

	6		/οικοδομικά 3 <sup>η</sup> / και Η/Μ 3 <sup>η</sup> ) με ημ. έκδοσης 02.10.2018 Για το ανεκτέλεστο Ενημερότητα Πτυχίου με ισχύ εως 22/06/19 Υ.Δ. Ανεκτέλεστου (απαιτείται να συμπληρωθεί με πίνακα ως αναφέρεται στη Διακήρυξη	v	-
9	23.8, 23.9 (β)		Ενημερότητα πτυχίου	v	-

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 19/11/19 μήνυμα της μέσω ΕΣΗΔΗΣ ζήτησε εντός 5 ημερών την συμπληρωματική υποβολή των πιστοποιητικών και εγγράφων που δεν ήταν σε ισχύ και μετά από την από 22/11/19 αίτηση του προσωρινού αναδόχου για παράταση 15 ημερών που έγινε δεκτή από την αναθέτουσα αρχή για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών , υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας συμπληρωματικά δικαιολογητικά και ο παραπάνω πίνακας διαμορφώθηκε , ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

1	2	3	4	5	6
α.α	Σχετ. άρθρο Διακήρυξης		Περιγραφή, Παρατηρήσεις	Έλεγχος κατά την ημερομηνία	
	Δικαιολογητικά	Κριτήρια επιλογής		Υποβολής Προσφοράς 11/02/19	Υποβολής Δικαιολογ. 03/10/19
1	23.3.(α)	22.A.1	Τρία αποσπάσματα ποινικών μητρώων εταίρων σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. Ν.520 (ημερ. Έκδοσης 29.01.19 .	v	Προσκομίστηκαν συμπληρωματικά 2 από τα 3. <b><u>Υπολείπεται 1 (-)</u></b>
2.α	23.3.β, 23.9 (β)	22.A.2	Φορολογική ενημερότητα <u>εταιρείας</u> (ΑΦΜ 999677120) ημ. εκδ. 24.12.2018 (λήξη 22.02.19)	v	Υποβλήθηκε φορ. Ενημερότητα με ημερ. εκδοσης 20/11/19 (v)
2.β					
2.γ			Η ασφαλιστική ενημερότητα <u>εταιρείας</u> (έχει ενημερότητα πτυχίου αρ. πρωτ. Δ24/8225/2018 ημ. Έκδοσης 16.11.18 & λήξη 22.06.2019)	v	Υποβλήθηκε ασφ.ενημερότητα με ημερ. εκδοσης 25/07/19 σε ισχυ (v)
2.δ					
2.ε			Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας: <u>7 έργα:</u> (έχει ενημερότητα πτυχίου αρ. πρωτ. Δ24/8225/2018 ημ. Έκδοσης 16.11.18 & λήξη 22.06.2019) Για το έργο ‘‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’’ έχει ασφ. Ενημερότητα με αρ. πρωτ. 527684 και ισχύ εως 30/04/19	v	<b><u>Δεν υποβλήθηκε ασφ.ενημερότητα έργων (-)</u></b>
2.ζ			Ασφαλιστική ενημερότητα 2 στελεχών (έχει ενημερότητα πτυχίου αρ. πρωτ. Δ24/8225/2018 ημ. Έκδοσης 16.11.18 & λήξη 22.06.2019) και Ασφ. Ενημερότητα 2στελεχών (αρ. πρωτ. 1512/28/12/18 με ισχύ	v	<b><u>Δεν υποβλήθηκε ασφ.ενημερότητα στελεχών (-)</u></b>

			28/06/19 και Ασφ. Ενημερότητα στελέχους με αρ. πρωτ. 17508/19-110-18 και ισχυ εως 19/04/19		
3	23.3(β) 23.3.γ, 23.9 (β)	22.Α.2α 22 Α.4.β	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού Ενημερότητα Πτυχίου με ισχυ εως 22/06/19 που καλυπτει τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου και ΓΕΜΗ γενικό	- v v	-
4	23.3. (ε)	22 Α.4. γ & ζ	Υ.Δ.	v	v
5	23.3. (ε), 23.9 (β)	22.Α.4.θ	2 βεβαίωση ΤΕΕ (28.12.2018) για 2 στελέχη	v	Υποβλήθηκε βεβαίωση ΤΕΕ για 1 στέλεχος με ημερ εκδοσης 22/11/19 <b><u>Υπολείπεται 1 βεβαίωση (-)</u></b>
6	23.3.στ, 23.9 (β)	22.Α.5	Δεν πραγματοποιείται ο έλεγχος λόγω προϋπολογισμού για ονομαστικοποίηση μετοχών Μετοχολόγιο		
7	23.3	22.Α.9	Υ.Δ.	v	v
8	23.4, 5 & 6	22.Β, Γ & Δ	Βεβαίωση ΜΕΕΠ Δ24/10769 ( υδραυλικά 3 <sup>η</sup> /οικοδομικά 3 <sup>η</sup> και Η/Μ 3 <sup>η</sup> ) με ημ. έκδοσης 02.10.2018 Για το ανεκτέλεστο Ενημερότητα Πτυχίου με ισχύ εως 22/06/19 Υ.Δ. Ανεκτέλεστο (απαιτείται να συμπληρωθεί με πίνακα ως αναφέρεται στη Διακήρυξη	v v	Υποβλήθηκε Βεβαίωση ΜΕΕΠ Δ24/10043 με ημ. έκδοσης 10.09.2019 (v) - -
9	23.8, 23.9 (β)		Ενημερότητα πτυχίου	v	-

Επίσης, ο Δήμος Βιάννου με το υπ.αρ. πρωτ. 8668/26/11/19 έγγραφο της ζήτησε από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους κατά 6 μήνες και της αντίστοιχης Εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού . Ο οικονομικός φορέας «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» υπέβαλε 06/12/19 μέσω ΕΣΗΔΗΣ την Νο e-39473-24/01/2019 Εγγυητική Επιστολή που ισχυει μέχρι 28/05/20 για το εργο : “ **ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 1<sup>ο</sup> υποέργο –ΤΜΗΜΑ Α : Έργα συλλογής , μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καστρίου και Κερατόκαμπου “ , που δεν αφορά δηλαδή τη συμμετοχή του στο έργο : «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**».**

Ο οικονομικός φορέας «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με το από 13.01.2020 μήνυμα της μέσω ΕΣΗΔΗΣ , ενημέρωσε ότι εκ παραδρομής υπέβαλε παράταση εγγυητικής συμμετοχής που αφορά άλλο έργο και υπέβαλε την από 10/01/2010 (μεταγενέστερα του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών και της

προθεσμίας που είχε δοθεί από την Αναθέτουσα αρχή για την παράταση ισχύος των προσφορών), Νο e-40744-08/02/2019 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ισχύει μέχρι 15/06/20.

Από την ολοκλήρωση του ελέγχου της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., προέκυψε ότι :

δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, όσο και κατά τον σημερινό έλεγχο για τους παρακάτω λόγους :

3. Υπήρχαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που απαιτείται να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών , (βλ. παραπάνω πίνακα όπως διαμορφώθηκε μετά και την υποβολή συμπληρωματικών επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ),

4. Η παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής , έγινε εκ παραδρομής , σε χρόνο μεταγενέστερο της προθεσμίας που είχε δοθεί στους οικονομικούς φορείς για παράταση της προσφοράς τους.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**», λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κλείνει το παρόν πρακτικό και

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.2. της Διακήρυξης , που βρίσκεται σε ισχύ .

#### **Η Επιτροπή**

**Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει :**

1.Την έγκριση του πρακτικού ΙΙ και την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» του έργου «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**».

2. Την κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.2. της Διακήρυξης.

3.Τον ορισμό της εταιρείας **ΤΕΜΕΡ Α.Ε.**, ως προσωρινού αναδόχου του έργου «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**», με ποσοστό έκπτωσης **36,00 %** και με δαπάνη **441.600,00 €** (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Σ1</b>	<b>315.422,03 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	56.775,97 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Σ2</b>	<b>372.198,00 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	55.829,70€
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>428.027,70€</b>
Αναθεώρηση	13.572,30€
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>441.600,00€</b>
ΦΠΑ 24%	105.984,00 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>547.584,00 €</b>

4.Την ανάκληση της 61/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

5.Κατά της ανωτέρω απόφασης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 4487/2017».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού , την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 4487/2017, τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1.Την έγκριση του πρακτικού ΙΙ και την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» του έργου «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**».

2. Την κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.2. της Διακήρυξης.
3. Τον ορισμό της εταιρείας **ΤΕΜΕΡ Α.Ε.**, ως προσωρινού αναδόχου του έργου «**ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας**», με ποσοστό έκπτωσης **36,00 %** και με δαπάνη **441.600,00 €** (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>Σύνολο κόστους εργασιών Σ1</b>	<b>315.422,03 €</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	56.775,97 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου Σ2</b>	<b>372.198,00 €</b>
Απρόβλεπτα 15%	55.829,70€
<b>Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά</b>	<b>428.027,70€</b>
Αναθεώρηση	13.572,30€
<b>Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>441.600,00€</b>
ΦΠΑ 24%	105.984,00 €
<b>Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ</b>	<b>547.584,00 €</b>

4. Την ανάκληση της 61/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 4487/2017 .
- Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup> : «Ανάκληση της 63/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί « Έγκρισης πρακτικού ΙΙ του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : « Με την 194/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ για το έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» και έγινε κατακύρωση της εκτέλεσης του έργου στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη «**ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**»

Με το 13210/19-12-2019 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, μας ζητάει την ανάκληση της 63/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε κατακύρωση εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» στην εταιρεία «**Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.**», καθώς επήλθε τροποποίηση στη διαδικασία κατακύρωσης, με την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη.

**Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει :**

Την ανάκληση της 63/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το 13210/19-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Την ανάκληση της 63/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου



**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup> : «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : « Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου με το 177/15-01-2020 έγγραφό της εισηγήθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου», το οποίο εκτελείται με την 59/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την **30-06-2020** και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, διότι ενώ έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού αντικειμένου, αναμένεται η έγκριση του ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης. Επίσης τους χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή** να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου» μέχρι την **30-06-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος . Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το 177/15-01-2020 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου» μέχρι την **30-06-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup> : «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"»»**

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε κ. Μηνά Σταυρακάκη η οποία ανέφερε ότι : «Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου με το 8874/05-12-2019 έγγραφο της εισηγήθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"», το οποίο εκτελείται με την 133/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την **30-04-2020** και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, διότι ενώ έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού αντικειμένου, αναμένεται η έγκριση του ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"» μέχρι την **30-04-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος . Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το 8874/05-12-2019 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"» μέχρι την **30-04-2020** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup> : «Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»»**

Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Μηνάς Σταυρακάκης ζήτησε να αποσυρθεί επειδή δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς από την υπηρεσία .

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τις γνώμες των μελών της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Να αποσυρθεί το θέμα αυτό και να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής .

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  
Δήμαρχος Βιάννου